



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 31 / 21-12-2011

Αριθμ. Απόφασης: 1004 / 2011

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21<sup>η</sup> του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 31/15-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αποστολίδου Ραχήλ  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή  
 Βαλτσάνης Δημήτριος  
 Γαλάνης Στέργιος

Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Κοτρώνης Παναγιώτης  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή  
 Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τατούδης Παναγιώτης  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Γάτσιος Αθανάσιος, 2) Ηλιοπούλου Σταλακτή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χασαπίδης Κων/νος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 3<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, ανακάλεσε στην τάξη:

- τον Δημ. Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 2 φορές, την πρώτη κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος και τη δεύτερη κατά τη διάρκεια του 3<sup>ου</sup> θέματος και

- τον Δημ. Σύμβουλο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χουρουζίδη Νικόλαο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 30<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 72901/28-11-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. **1758/05-03-2010 & 5659/29-07-2010** αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» η πράξη «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» με κωδικό MIS 270951 και προϋπολογισμό **2.575.600,00€**. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα Ν. Σερρών και τώρα είναι ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Σερρών.

Με την **049/2010** απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε την **28-09-2010** και με την αριθ. πρωτ. **9299/11-11-2010** επικύρωση της Δ/σης Τοπ.Αυτ/σης και Διοίκησης Ν, Σερρών Τμήματος Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ, ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης **62,89%** αναδείχθηκε η «**AZIMΟΥΘΙΟ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AZIMUTH S.A.)**».

Στις **26-11-2010** υπογράφηκε το με αριθ. πρωτ. **7195** συμφωνητικό ποσού **940.684,76€** με το **Φ.Π.Α. (764.784,36€ +175.900,40€ Φ.Π.Α.)** και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 08-12-2010 με το (1) σχετικό και εγκρίθηκε με το (2) σχετικό. Στις 26-07-2011 υποβλήθηκε το (3) σχετικό για παράταση τμηματικών προθεσμιών, η οποία και εγκρίθηκε με το (4) σχετικό και στη συνέχεια δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία για υποβολή αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος ((5) σχετικό). Το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα υποβλήθηκε με το (6) σχετικό και εγκρίθηκε με το (7) σχετικό.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του αγωγού στα 4/5 περίπου του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Χριστός και έχει γίνει η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων στο βόρειο τμήμα του οικισμού. Επίσης έως και σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Α1 έως το αντλιοστάσιο Α2.

Η ανάδοχος εταιρεία με την αριθ. πρωτ. 293/02-11-2011 αίτηση της, επικαλείται τις παρακάτω αιτίες:

Α. Οι ημέρες κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις 21-09-2011 & 10-10-2011) οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών προκαλώντας από τις 26-07-2011 έως και σήμερα καθυστέρηση δύο (2) ημερών,

Β. Τα εξήντα έξι (66) δίκτυα Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν από τις 26-07-2011 έως και σήμερα κατά τη διάρκεια εκσκαφής των ορυγμάτων και τα οποία απλώς τους υποδείχθηκαν αρχικά από υπάλληλο της Τ.Υ. χωρίς όμως να βρίσκονται αποτυπωμένα σε κάποιο σχέδιο με ακριβή στοιχεία προκάλεσαν καθυστέρηση τριάντα επτά (37) ημερών λόγω των εκτεταμένων διερευνητικών τομών για τον εντοπισμό τους, μεγάλο μέρος των οποίων εκτελέστηκαν χειρονακτικά,

Γ. Οι ημέρες αργίας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις 26-07-2011 έως και σήμερα προκαλώντας καθυστέρηση μιας (1) ημέρας (15-08-2011),

και ζητά συνολική παράταση προθεσμίας της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/12/2011, της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το αντλιοστάσιο Α1 κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012 και της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ., κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/03/2012 καθώς και τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως έχουν τις αιτίες Α και Γ όπως αυτές αναγράφονται προηγουμένως, ενώ για την αιτία Β θεωρεί ότι οι τριάντα επτά (37) ημέρες καθυστέρησης που προκάλεσαν τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., όπως ισχυρίζεται η ανάδοχος εταιρεία, είναι πολλές πλην όμως λόγω του ότι εκκρεμεί η διέλευση του αγωγού από τη ζώνη απαλλοτρίωσης της Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Σερρών – Προμαχώνα και από το χείμαρρο Χριστός θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η παράταση των δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου Χριστός.

Η ίδια λαμβάνοντας υπόψη:

- την αριθ. πρωτ. 293/02-11-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,
- το από 21-10-2011 εγκεκριμένο αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου,
- το ημερολόγιο του έργου στο οποίο συνοπτικά αναγράφονται καθημερινά εκτός των άλλων οι εκτελούμενες εργασίες και οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης του,
- το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.,
- το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 και
- τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου,

**γνωμοδοτεί** υπέρ της παράτασης της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/12/2011, της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το αντλιοστάσιο Α1 κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 26-03-2012 και της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ., κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/03/2012, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8, άρθρο 48 του Ν. 3669/2008).

Αναλυτικότερα αποδέχεται την παράταση: α) της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες και έως τις 26/12/2011 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Χριστός (αναπροσαρμοσμένη συμβατική ημερομηνία 26/10/2011), β) της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες και έως τις 26/03/2012 έτσι ώστε να κατασκευασθεί το αντλιοστάσιο Α1 και ο κεντρικός αγωγός σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το αντλιοστάσιο Α1 (συμβατική ημερομηνία 26/11/2011) και γ) της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά δύο (2) μήνες και έως τις 26/03/2012 έτσι ώστε να κατασκευασθεί ο κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. (αναπροσαρμοσμένη συμβατική ημερομηνία 26/01/2012).

Η συνολική (συμβατική) προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012 και δεν μεταβάλλεται.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 48, παρ. 10 του Ν.3669/2008 στο οποίο αναφέρεται ότι «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.....Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε σύμφωνη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή.....», παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών του έργου του θέματος >>.

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα», που εκτελείται με την αριθμ. **49/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «**AZIMΟΥΘΙΟ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AZIMUTH S.A.)**», η οποία προσέφερε έκπτωση 62,89 % επί του προϋπολογισμού του έργου, ως εξής:

1. της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου, κατά **δύο (2) μήνες**, δηλαδή έως τις **26/12/2011**, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Χριστός,
2. της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το αντλιοστάσιο Α1, κατά **τέσσερις (4) μήνες**, δηλαδή έως τις **26-03-2012** και,
3. της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ., **κατά δύο (2) μήνες**, δηλαδή έως τις **26/03/2012**, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η συνολική (συμβατική) προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012 και δεν μεταβάλλεται.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8, άρθρο 48 του Ν. 3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 4-01-2012**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**