

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011

Αριθμ. Απόφασης: 728 / 2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ»

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2011**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/23-08-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 40 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αποστολίδου Ραχήλ
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή
 Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Κοτρώνης Παναγιώτης
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος, μετά την ολοκλήρωση του 4^{ου} θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω έκτακτης ανάγκης στο Νοσοκομείο.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 25^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 46920/02-08-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. **1758/05-03-2010 & 5659/29-07-2010** αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» η πράξη «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» με κωδικό MIS 270951 και προϋπολογισμό **2.575.600,00€**. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα, Ν. Σερρών.

Με την **049/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε την **28-09-2010** και με την αριθ. πρωτ. **9299/11-11-2010** επικύρωση της Δ/σης Τοπ.Αυτ/σης και Διοίκησης Ν, Σερρών Τμήματος Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ, ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης **62,89%** αναδείχθηκε η «**AZIMOUTH A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AZIMUTH S.A.)**».

Στις **26-11-2010** υπογράφηκε το με αριθ. πρωτ. **7195** συμφωνητικό ποσού **940.684,76€** με το **Φ.Π.Α. (764.784,36€ +175.900,40€ Φ.Π.Α.)** και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012.

Με την αριθ. 560/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, ομόφωνα εγκρίθηκε η αποδοχή των 60.000,00€ για την πληρωμή του έργου, η συνέχιση και μεταφορά του για το έτος 2011, η αναμόρφωση του πρ/σμου του Δήμου Σερρών χρήσης 2011 καθώς και η ψήφιση της πίστωσης των 60.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.255. Η 560/2011 απόφαση κρίθηκε νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την αριθ. πρωτ. 8301/01-07-2011 απόφαση της.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίκωσης του αγωγού στο 1/3 περίπου του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Χριστός και γίνεται σταδιακά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων. Επίσης έως και σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών περίπου κατά τα 7/8.

Η ανάδοχος εταιρεία με την αριθ. πρωτ. 45860/26-07-2011 αίτηση της, επικαλείται τις παρακάτω αιτίες:

1. Οι ημέρες κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός) οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών προκαλώντας έως και σήμερα καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών,

2. Η ανάγκη τροποποίησης των οδεύσεων ορισμένων κλάδων των αγωγών του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός λόγω της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε χρόνο μεταγενέστερο της σύνταξης της οριστικής μελέτης είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατά τριάντα (30) ημέρες της έναρξης των εργασιών εκσκαφής των ορυγμάτων λόγω της τμηματικής επανασύνταξης της μελέτης,

3. Τα ογδόντα οχτώ (88) δίκτυα Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν έως και σήμερα κατά τη διάρκεια εκσκαφής των ορυγμάτων και τα οποία απλώς τους υποδείχθηκαν αρχικά από υπάλληλο της Τ.Υ. χωρίς όμως να βρίσκονται αποτυπωμένα σε κάποιο σχέδιο με ακριβή στοιχεία προκάλεσαν καθυστέρηση εξήντα οχτώ (68) ημερών λόγω των εκτεταμένων διερευνητικών τομών για τον εντοπισμό τους, μεγάλο μέρος των οποίων εκτελέστηκαν χειρονακτικά,

4. Οι ημέρες αργίας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως και σήμερα προκαλώντας καθυστέρηση δύο (2) ημερών,

και ζητά συνολική παράταση προθεσμίας της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 26/01/2012 και της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, μόνο για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ., κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 26/02/2012 καθώς και τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως έχουν τις αιτίες 1, 2 και 4 όπως αυτές αναγράφονται προηγουμένως, ενώ για την αιτία 3 οι εξήντα οχτώ (68) ημέρες καθυστέρησης που προκάλεσαν τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., όπως ισχυρίζεται η ανάδοχος εταιρεία, είναι υπερβολικά πολλές και θεωρεί ότι οι είκοσι (20) ημέρες καθυστέρησης αποδίδουν την πραγματικότητα.

Η ίδια λαμβάνοντας υπόψη:

- την αριθ. πρωτ. 45860/26-07-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,
- το από 08-12-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου,
- το ημερολόγιο του έργου στο οποίο συνοπτικά αναγράφονται καθημερινά εκτός των άλλων οι εκτελούμενες εργασίες και οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης του,
- το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.,
- το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 και
- τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου,

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης της 1^{ης} και 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) και δύο (2) μήνες αντίστοιχα, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8, άρθρο 48 του Ν. 3669/2008).

Αναλυτικότερα αποδέχεται την παράταση: α) της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου **κατά τρεις (3) μήνες και έως τις 26/10/2011** έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Χριστός (συμβατική ημερομηνία 26/07/2011) και β) της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου **κατά δύο (2) μήνες και έως τις 26/01/2012** μόνο για το σκέλος αυτής που αφορά την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. (συμβατική ημερομηνία 26/11/2011).

Η συνολική (συμβατική) προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι **δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012, και δεν μεταβάλλεται.**

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 48, παρ. 10 του Ν.3669/2008 στο οποίο αναφέρεται ότι «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.....Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε σύμφωνη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή.....», παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών του έργου του θέματος».

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» που εκτελείται με την αριθμ. 49/2010 Α.Δ.Ε. του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AZIMUTH S.A.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 62,89% επί του προϋπολογισμού του έργου, ως εξής:

1. 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου **κατά τρεις (3) μήνες και έως τις 26/10/2011**, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Χριστός (συμβατική ημερομηνία 26/07/2011), και
2. 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου **κατά δύο (2) μήνες και έως τις 26/01/2012**, μόνο για το σκέλος αυτής που αφορά την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. (συμβατική ημερομηνία 26/11/2011),

καθότι:

1. Οι ημέρες κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός) οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών προκαλώντας έως και σήμερα καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών,

2. Η ανάγκη τροποποίησης των οδεύσεων ορισμένων κλάδων των αγωγών του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός λόγω της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε χρόνο μεταγενέστερο της σύνταξης της οριστικής μελέτης είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατά τριάντα (30) ημέρες της έναρξης των εργασιών εκσκαφής των ορυγμάτων λόγω της τμηματικής επανασύνταξης της μελέτης,

3. Τα ογδόντα οχτώ (88) δίκτυα Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν έως και σήμερα κατά τη διάρκεια εκσκαφής των ορυγμάτων και τα οποία απλώς τους υποδείχθηκαν αρχικά από υπάλληλο της Τ.Υ. χωρίς όμως να βρίσκονται αποτυπωμένα σε κάποιο σχέδιο με ακριβή στοιχεία προκάλεσαν καθυστέρηση εξήντα οχτώ (68) ημερών λόγω των εκτεταμένων διερευνητικών τομών για τον εντοπισμό τους, μεγάλο μέρος των οποίων εκτελέστηκαν χειρονακτικά,

4. Οι ημέρες αργίας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως και σήμερα προκαλώντας καθυστέρηση δύο (2) ημερών,

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 07 -09-2011

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τηλ.: 23210-83624

Σέρρες 7 Σεπτεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 46920

Π Ρ Ο Σ

1. Δ.Τ.Υ. (Γραμματεία)
2. Δ.Τ.Υ. (κ. Καρυπίδη Φωτ.)
3. Τμήμα Λογιστηρίου
4. Τμήμα Ταμείου

Υπηρεσίες μας

Σας αποστέλλουμε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. **728 / 2011** απόφαση του **Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίνεται η παράταση τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
κ. κ. ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ