



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 1 / 18-01-2012**

Αριθμ. Απόφασης: 12 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **18^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **1/12-01-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **40** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αποστολίδου Ραχήλ
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μυστακίδης Παύλος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Μπεχτσής Αριστείδης, Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Ανεστούδης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος, οι Δημ. Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλαχτή, Χουρουζίδης Νικόλαος, Χρυσανθίδης Βασίλειος
- Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κωνσταντίνος, Ίντος Δημήτριος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Τατούδης Παναγιώτης.
- Κοτρώνης Παναγιώτης
- Σαραντίδου Ερμοφύλη,

αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κωνσταντίνος, Ίντος Δημήτριος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Τατούδης Παναγιώτης και Κοτρώνης Παναγιώτης, επέστρεψαν στην αίθουσα κατά την διάρκεια της ανάγνωσης του 3^{ου} θέματος.

Ο κ. Μηλίδης Θεόδωρος, διαπιστώνοντας ότι η συνεδρίαση είχε προχωρήσει, αποχώρησε εκ νέου διαμαρτυρόμενος και ακολουθούμενος από τους κ.κ.: Αναστασιάδη Αντώνιο, Γκότση Ηλία, Ίντο Δημήτριο, Κατιρτζόγλου Βασίλειο, Μοσχολιό Ζωγράφο, Τατούδη Παναγιώτη.

Οι κ.κ.: Δινάκης Κωνσταντίνος και Κοτρώνης Παναγιώτης, παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 78615/28-12-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1758/5-3-2010 & 5659/29-7-2010 αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΚΜ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» η πράξη «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» με κωδικό MIS 270951 και προϋπολογισμό 2.575.600,00€. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα και τώρα είναι ο Δήμος Σερρών.

Με την υπ'αριθμ. 49/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε στις 28-9-2010 και με την α.π. 9299/11-11-2010 επικύρωση της Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Σερρών, ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 62,89% αναδείχθηκε η «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Τ.Ε.».

Στις 26/11/2010 υπογράφηκε το υπ'αριθμ. 7195 συμφωνητικό ποσού 940.684,76€ με το ΦΠΑ (764.784,36€ + 175.900,40€) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 8/12/2010. Στις 26/7/2010 υποβλήθηκε αίτηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, η οποία και εγκρίθηκε με το (1) σχετικό. Στις 3/11/2011 υποβλήθηκε νέα αίτηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, η οποία και εγκρίθηκε με το (2) σχετικό.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του αγωγού στα 9/10 περίπου του οικισμού Χριστός και έχει γίνει η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων στο άνω τμήμα του οικισμού. Επίσης έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Α1 έως το αντλιοστάσιο Α2.

Η ανάδοχος εταιρία με την α.π. 327/23-12-2011 (78187/23-12-2011) αίτησή της επικαλείται τις παρακάτω αιτίες:

1) Οι ημέρες κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις 7/9/2011, 10/10/2011, 11/11/2011, 16/11/2011 & 19-22/12/2011) οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών προκαλώντας από τις 26/7/2011 έως και σήμερα καθυστέρηση οκτώ (8) ημερών.

2) Τα εκατόν τριάντα τέσσερα (134) δίκτυα Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν από τις 26/7/2011 έως και σήμερα κατά τη διάρκεια εκσκαφής των ορυγμάτων και τα οποία απλώς τους υποδείχθηκαν αρχικά από υπάλληλο της Τ.Υ. χωρίς όμως να βρίσκονται αποτυπωμένα σε κάποιο σχέδιο με ακριβή στοιχεία προκάλεσαν καθυστέρηση εβδομήντα (70) ημερών λόγω των εκτεταμένων διερευνητικών τομών για τον εντοπισμό τους, μεγάλο μέρος των οποίων εκτελούνται χειρωνακτικά.

3) Οι ημέρες αργίας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις 26/7/2011 έως και σήμερα προκαλώντας καθυστέρηση δύο (2) ημερών (15/8/2011 & 28/10/2011),

και ζητά συνολική παράταση προθεσμίας της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 26/2/2012 και της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το νέο αντλιοστάσιο Α1 κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012 και της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙΠΕ, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή ως τις 26/4/2012 καθώς και τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως έχουν τις αιτίες 1., 2. και 3. και λαμβάνοντας υπόψη

- Την με α.π. 327/23-12-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το από 21-10-2011 εγκεκριμένο αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου
- Το ημερολόγιο του έργου
- Την υπ'αριθμ. 1004/2011 Α.Δ.Σ.
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης προθεσμίας της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 26/2/2012 και της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το νέο αντλιοστάσιο Α1 κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012 και της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙΠΕ, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή ως τις 26/4/2012 με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Η συνολική (συμβατική) προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλ. έως τις 26/4/2012 και δεν μεταβάλλεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 48, παρ. 10 του Ν.3699/2008 παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου του θέματος >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 & 6 του Δ.Κ.Κ. 3463/2006)

Εγκρίνει την παράταση τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα», που εκτελείται με την αριθμ. **49/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «**AZIMOYΘIO A.T.E. ANΩNYMH TEXNIKH ETAIPEIA (AZIMUTH S.A.)**», η οποία προσέφερε έκπτωση 62,89 % επί του προϋπολογισμού του έργου, ως εξής:

1. της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου, κατά **τέσσερις (4) μήνες**, δηλαδή έως τις **26/2/2012**,
2. της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το αντλιοστάσιο Α1, κατά **πέντε (5) μήνες**, δηλαδή έως τις **26-04-2012** και,
3. της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός – ΒΙ.ΠΕ., κατά **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή έως τις **26/04/2012**, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η συνολική (συμβατική) προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26-04-2012 και δεν μεταβάλλεται.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8, άρθρο 48 του Ν. 3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 24-01-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ