



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης: 270 / 2012

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2<sup>η</sup> του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 12/25-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
Αγοραστός Αγοραστός

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
Κατριτζόγλου Βασίλειος  
Κοτρώνης Παναγιώτης  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
Μυστακίδης Παύλος  
Νιζάμης Δημήτριος  
Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αραμπατζής Θεόδωρος  
Αρναούτογλου Φωτεινή  
Βαλτσάνης Δημήτριος  
Γαλάνης Στέργιος  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Γκότσης Ηλίας  
Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
Δημητρίου Ευστράτιος  
Δήμου Ιωάννης  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτί  
Θεοχάρης Μιχαήλ  
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας  
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
Στεργίου Νικόλαος  
Τατούδης Παναγιώτης  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χασαπίδης Κων/νος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Ταυλαρίδης Ζαφείριος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21<sup>ου</sup> θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 27<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22204/24-4-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Στις 26/11/2010 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 940.684,76€ με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 8/12/2010 και οι τοπογραφικές εργασίες καθώς και οι εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ξεκίνησαν άμεσα. Στις 26/7/2011, 3/11/2011 και 23/12/2011 υποβλήθηκαν αιτήσεις παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, οι οποίες και εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 728/2011, 1004/2011 και 24/2012 αποφάσεις Δ.Σ. ενώ υποβλήθηκαν και τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίκωσης του αγωγού στα 14/15 περίπου του οικισμού Χριστός και έχει γίνει η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο άνω τμήμα του οικισμού. Επίσης έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίκωσης του καταθλιπτικού αγωγού από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το αντλιοστάσιο Α2.

Η ανάδοχος εταιρία με την σχετική αίτησή της επικαλείται τόσο για την συνολική παράταση του χρόνου προθεσμίας, όσο και για τις παρατάσεις στην 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες τους παρακάτω λόγους:

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες:

α. Ολοκλήρωση στις 26.02.2011 του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός, εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι παραπάνω εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός, εκτός των αποκαταστάσεων του συνόλου των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, θα διαρκέσουν δύο (2) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 12/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 26.04.2012, λόγω της χρονικής μετατόπισης που προκαλούν αθροιστικά και όχι συνολικά :

1. οι ημέρες κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις 24/1/2011, 25/1/2011, 26/1/2011, 6/2/2012, 7/2/2012, 8/2/2012, 27/2/2012, 7/3/2012, 8/3/2012, & 9/3/2012, χιονοπτώσεις 2/2/2012, 3/2/2012 & 29/2/2012, παγετός 23/12/2011, 27/12/2011, 28/12/2011, 29/12/2011, 30/12/2011, 5/1/2012, 17/1/2012, 18/1/2012, 27/1/2012, 30/1/2012, 31/1/2012, 1/2/2012, 9/2/2012, 10/2/2012, 13/2/2012, 14/2/2012, 15/2/2012, 16/2/2012 & 17/2/2012) οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών προκαλώντας από τις 23.12.2011 έως και σήμερα καθυστέρηση τριάντα δύο (32) ημερών

2. τα οχτώ (8) δίκτυα Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν από τις 23.12.2011 έως και σήμερα κατά την διάρκεια εκσκαφής των ορυγμάτων και τα οποία απλώς μας υποδείχθηκαν αρχικά από υπάλληλο της Τ.Υ. χωρίς όμως να βρίσκονται αποτυπωμένα σε κάποιο σχέδιο με ακριβή στοιχεία προκάλεσαν καθυστέρηση τεσσάρων (4) ημερών λόγω των εκτεταμένων διερευνητικών τομών για τον εντοπισμό τους, οι οποίες εκτελέστηκαν χειρονακτικά
3. η ανάγκη για την έκδοση άδειας διέλευσης του αγωγού S.1 από απαλλοτριωμένη έκταση της Ε.Ο. Σερρών- Προμαχώνα προκάλεσε καθυστέρηση τριάντα (30) ημερών.(υποβολή στοιχείων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 10.11.2011 – χορήγηση άδειας διέλευσης 27.01.2012)
4. η ανάγκη καθαίρεσης μίας αγροτικής αποθήκης για την διέλευση του αγωγού S.1 προκάλεσε καθυστέρηση δυο (2) ημερών.

β. Ολοκλήρωση στις 26.04.2012 του Αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το Αντλιοστάσιο Α1, εντός δεκαεπτά (17) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 θα διαρκέσουν τέσσερις (4) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 12/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 26.08.2012, καθώς απαιτείται νέα τεχνική κατασκευής αντί της προβλεπόμενης στην αρχική μελέτη λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τα μεγάλα βάθη εκσκαφής, την σύσταση του εδάφους και τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή κατασκευής (βλ. (στ), (η), (κ), (λ), (τ) σχετικά) και μεταφορά του αντλιοστασίου σε νέα θέση εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών για την οποία έγινε σχετικό αίτημα παραχώρησης έκτασης προς την ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ με το (υ) σχετικό και εκκρεμεί η έγκρισή του.

γ. Ολοκλήρωση στις 26.04.2012 του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός-ΒΙ.ΠΕ. εντός δεκαεπτά (17) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός-ΒΙ.ΠΕ. θα διαρκέσουν τρεις (3) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 12/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 26.07.2012, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός ούτως ώστε να δύναται η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του.

δ. Ολοκλήρωση στις 26.04.2012 της κατασκευής του εξωτερικού αγωγού λυμάτων από την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 έως το Αντλιοστάσιο Α2, του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εντός δεκαεπτά (17) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διαρκέσουν δύο (2) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 12/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 26.06.2012, λόγω των ημερών κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις 24/1/2011, 25/1/2011, 26/1/2011, 6/2/2012, 7/2/2012, 8/2/2012, 27/2/2012, 7/3/2012, 8/3/2012, & 9/3/2012, χιονοπτώσεις 2/2/2012, 3/2/2012 & 29/2/2012, παγετός 23/12/2011, 27/12/2011, 28/12/2011, 29/12/2011, 30/12/2011, 5/1/2012, 17/1/2012, 18/1/2012, 27/1/2012, 30/1/2012, 31/1/2012, 1/2/2012, 9/2/2012, 10/2/2012, 13/2/2012, 14/2/2012, 15/2/2012, 16/2/2012 & 17/2/2012) και των ημερών κατά τις οποίες επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες, ακατάλληλες για την συντήρηση του σκυροδέματος, και δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης προκαλώντας από τις 23.12.2011 έως και σήμερα καθυστέρηση σαράντα (40) ημερών.

Η αίτηση αφορά την συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 26/08/2012, παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/04/2012, της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 26/08/2012, 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός - ΒΙ.ΠΕ., κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 26/07/2012 και της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/06/2012, καθώς και τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως αιτίες για τον χρόνο παράτασης που ζητείται τις αιτίες α.1. και α.3. και μερικώς την β. όπως άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας και σας κοινοποιούμε και δεν αποδέχεται τις υπόλοιπες αιτίες τις οποίες θεωρεί εργασίες που προέκυψαν εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και μπορούν να αποπερατωθούν εντός των παρατάσεων προθεσμιών που θα εγκριθούν.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός της συνολικής παράτασης φαίνεται παρακάτω.

Λόγος για τον οποίο ζητείται η παράταση	Ημέρες που δικαιολογούν την παράταση	Σχετικά έγγραφα
<b>Αντίξοες καιρικές συνθήκες</b>	<b>32</b>	Φύλλα Ημερολογίου και στοιχεία από την ΕΜΥ
<b>Παραχώρηση από την ΒΙΠΕ νέου χώρου εγκατάστασης αντλιοστασίου Α1</b>	<b>30</b>	Σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας
<b>Έκδοση άδειας διέλευσης αγωγού εντός απαλλοτριωμένης ζώνης</b>	<b>30</b>	Σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ</b>	<b>92</b>	

Η **Ε.Δ.Α. γνωμοδοτεί υπέρ** της παράτασης έως τις **27/7/2012** κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2639/2012 έγγραφό της.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών  
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν

- Την με α.π. 17736/27-3-2012 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου

**γνωμοδοτεί υπέρ** της παράτασης προθεσμίας του έργου κατά **92 ημέρες** δηλαδή έως τις **27/7/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008) >>.

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» που εκτελείται με την αριθμ. 49/2010 Α.Δ.Ε. του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΖΙΜΟΥΤΗ S.A.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 62,89% επί του προϋπολογισμού του έργου, κατά **92 ημέρες** συνολικά, δηλαδή **έως τις 27/7/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και στην αίτηση του αναδόχου του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 9-05-2012**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**