



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012**

Αριθμ. Απόφασης: 271 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2^η του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **12/25-04-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Σαραντίδου Ερμούλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Ταυλαρίδης Ζαφείριος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 27^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22203/24-4-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Στις 27/12/2010 υπογράφηκε το υπ'αριθμ. 7754 συμφωνητικό ποσού 348.341,08€ με το ΦΠΑ (283.204,13€ + 65.136,95€) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 26/12/2011.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 31/12/2010. Στις 27/6/2010 υποβλήθηκε αίτηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 729/2011 απόφαση Δ.Σ.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του αγωγού μεταφοράς, των αγωγών Μπατανίων και Μοραμορ, των φρεατίων πιεζόθραυσης, των φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού καθώς και της δεξαμενής αποθήκευσης. Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν την κατασκευή των αντλιοστασίων Μπατανίων και Μοραμορ.

Η ανάδοχος εταιρία με την σχετική αίτησή της επικαλείται τους παρακάτω λόγους:

1) Για την κατασκευή των παραπάνω αντλιοστασίων ζητήθηκαν οι οριστικές μελέτες εφαρμογής με το α.π. 55066/9-9-2011 έγγραφα της αναδόχου εταιρείας και οι οποίες παραδόθηκαν τελικά από την υπηρεσία στις 20-9-2011. Επί των μελετών αυτών ζητήθηκαν εκ νέου οδηγίες στις 21/10/2011, λόγω ασυμφωνίας των τευχών υπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης, προκειμένου οι να επιλυθούν τα προβλήματα που θα ανέκυπταν από την εφαρμογή των παραπάνω μελετών. Οι οδηγίες αυτές προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία από τον μελετητή στις 22/12/2011 και διαβιβάσθηκαν άμεσα στον ανάδοχο στις 27/12/2011.

2) Παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών κατασκευής λόγω των εξαιρετικά άσχημων καιρικών συνθηκών, που σε συνδυασμό με τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής κατασκευής του έργου (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός) κατέστη απαγορευτική τόσο η πρόσβαση των αυτοκινούμενων βαρελών σκυροδέματος όσο και για των εργασιών σκυροδέτησης.

Η αίτηση αφορά την συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 27/6/2012, καθώς και τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται μερικώς ως προς τον χρόνο παράτασης που ζητείται την αιτία (1), όπως άλλωστε φαίνεται και από την αλληλογραφία με τον ανάδοχο και τους μελετητές. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του φορέα κατασκευής από τον πρώην Δήμο Λευκώνα στον Δήμο Σερρών, με αποτέλεσμα το αρχικό αίτημα λόγω των ανακατατάξεων του πρωτοκόλλου και την συνένωση των δύο δήμων να παραμένει αδρανές. Από την στιγμή που η ανάδοχος εταιρεία επανήλθε με νέο αίτημα στις 9-9-2011 η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και από κει και πέρα σε συνεργασία με τον μελετητή παραδόθηκαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι απαιτούμενες μελέτες. Όσον αφορά την αιτία (2) η οποία είναι και η κύρια αιτία καθυστερήσεων στην πρόοδο εργασιών, την αποδέχεται ως έχει αφού στο ημερολόγιο του έργου καταγράφηκαν συγκεκριμένα οι ημέρες που δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες. Επιπλέον έχει κατατεθεί από την ανάδοχο εταιρεία η α.π. 694/22-2-2012 αίτηση στην ΕΜΥ για αναλυτικότερα καιρικά δεδομένα, τα οποία και θα σας αποσταλούν μόλις προσκομιστούν από την ΕΜΥ.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός της συνολικής παράτασης φαίνεται παρακάτω.

Λόγος για τον οποίο ζητείται η παράταση	Ημέρες που δικαιολογούν την παράταση	Σχετικά έγγραφα
Αντίξοες καιρικές συνθήκες	69	Φύλλα Ημερολογίου και στοιχεία από την ΕΜΥ
Διόρθωση οριστικών μελετών (για τα αντλιοστάσια)	108	4 σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ	177	

Η υπηρεσία κατανοεί το αίτημα του αναδόχου για την συνολική παράταση της προθεσμίας επί εξάμηνο, έχοντας ίδια άποψη για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες στον χώρο κατασκευής των αντλιοστασίων, οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο 600μ. Δεδομένου πάντα ότι οι κανόνες επιστήμης και τεχνικής που διέπουν την σκυροδέτηση των έργων συνιστούν την αναβολή των σχετικών εργασιών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες των 0°C (Κ.Τ.Σ. '97 παρ. 12.8.2) και γενικά την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας κατά την διάρκεια που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (< 4°C, Τεχνική οδηγία 1 του ΣΠΜΕ) για την αποφυγή βλαβών (παγοπληξία, καθυστέρηση πήξης & μείωση ρυθμού ανάπτυξης αντοχών κλπ) τα οποία συνεπάγονται και πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν καλύπτει η συμβατική δαπάνη.

Η **Ε.Δ.Α. γνωμοδοτεί υπέρ** της παράτασης έως τις 24/6/2012 κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2554/2012 έγγραφό της.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως έχουν τις αιτίες 1. και 2. και λαμβάνοντας υπόψη

- Την με α.π. 78301/27-12-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 177 ημέρες δηλαδή **έως τις 24/6/2012** με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 48, παρ. 10 του Ν.3699/2008 παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης προθεσμιών του έργου του θέματος >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα», που εκτελείται με την αριθμ. 54/2010 Α.Δ.Ε. του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΖΙΜΥΤΗ S.A.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 53,55% επί του προϋπολογισμού του έργου, κατά **177 ημέρες** συνολικά, δηλαδή **έως τις 24/6/2012**, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και στην αίτηση του αναδόχου του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 9-05-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ