



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 23 / 19-09-2012  
 Αριθμ. Απόφασης: 574 / 2012

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **23/13-9-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Κοτρώνης Παναγιώτης  
 Μερετούδης Δημήτριος

Αραπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή  
 Βαλτσάνης Δημήτριος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τατούδης Παναγιώτης  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 5. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε από την συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση του 8<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 51816/29-8-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας, που έχει ως εξής:

<< Κ. Δήμαρχε,

Στις 26/11/2010 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 940.684,76€ με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 8/12/2010 και οι τοπογραφικές εργασίες καθώς και οι εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ξεκίνησαν άμεσα. Στις 26/7/2011, 3/11/2011 και 23/12/2011 υποβλήθηκαν αιτήσεις παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, οι οποίες και εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 728/2011, 1004/2011 και 24/2012 αποφάσεις Δ.Σ. ενώ υποβλήθηκαν και τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα. Στις 27/3/2012 υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 17736/27-3-2012 αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2639/10-4-2012 απόφαση της Ε.Δ.Α. και την υπ' αριθμ. 270/2012 Α.Δ.Σ. έως τις 27/7/2012. Στις 16/5/2012 υποβλήθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα έργου (26618/16-5-2012).

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του αγωγού του οικισμού Χριστός (εσωτερικό δίκτυο) και έχει γίνει η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων στο άνω τμήμα του οικισμού και σε μεγάλο μέρος του κάτω οικισμού. Επίσης έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του καταθλιπτικού αγωγού από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το αντλιοστάσιο Α2, του κεντρικού αγωγού βαρύτητας λυμάτων από τον οικισμό Χριστός έως το αντλιοστάσιο Α1 (νέα θέση) και οι οικοδομικές εργασίες στα δύο αντλιοστάσια Α1 και Α2.

Απομένει η αποκατάσταση των υπόλοιπων ασφαλικών οδοστρωμάτων στο κάτω τμήμα του οικισμού, η κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού (440μ), η τοποθέτηση των δύο αντλιών (Η/Μ εργασίες) καθώς και οι απαραίτητες υδραυλικές δοκιμές.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες σύμβασης, περαιώσης και αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου είναι οι εξής:

1. Ως ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου λαμβάνεται η 26.11.2010.

2. Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες:

α. Ολοκλήρωση στις 26.04.2012 του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός, εντός δεκαεπτά (17) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι παραπάνω εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός και των αποκαταστάσεων του συνόλου των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, θα διαρκέσουν τεσσεράμισι (1,5) μήνα επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 270/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 14.09.2012, λόγω της χρονικής μετατόπισης που προκαλούν αθροιστικά και όχι συνολικά :

β. Ολοκλήρωση στις 27.07.2012 του Αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το Αντλιοστάσιο Α1, εντός είκοσι (20) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 θα διαρκέσουν ενάμισι (1,5) μήνα επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 270/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 14.09.2012, καθώς απαιτείται νέα τεχνική κατασκευής αντί της προβλεπόμενης στην αρχική μελέτη λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τα μεγάλα βάθη εκσκαφής, την σύσταση του εδάφους και τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή κατασκευής (βλ. (στ), (η), (κ), (λ), (τ) σχετικά) και μεταφορά του αντλιοστασίου σε νέα θέση εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών για την οποία έγινε σχετικό αίτημα παραχώρησης έκτασης προς την ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ με το (υ) σχετικό και δόθηκε έγκριση με το (α') σχετικό αλλά εκκρεμεί η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

γ. Ολοκλήρωση στις 27.07.2012 του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός-ΒΙ.ΠΕ. εντός είκοσι (20) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

δ. Ολοκλήρωση στις 26.06.2012 της κατασκευής του εξωτερικού αγωγού λυμάτων από την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 έως το Αντλιοστάσιο Α2, του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εντός είκοσι (20) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διαρκέσουν δυο (2) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 270/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 26.08.2012, λόγω των ημερών κακοκαιρίας εντός του μηνός Μαΐου 2012 (βλ. (β') σχετικό) και της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του αντλιοστασίου Α2 λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή κατασκευής.

3. Ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών λαμβάνεται η 14.09.2012.

Η ανάδοχος εταιρία με την σχετική αίτησή της επικαλείται τους παρακάτω λόγους:

1. Η μειωμένη παραγωγή ασφαλτομίγματος από τα συγκροτήματα της περιοχής προκάλεσε καθυστέρηση στον προγραμματισμό έναρξης των αποκαταστάσεων των ασφαλτικών οδοστρωμάτων προς αποφυγή ατυχημάτων και παραπόνων από τους κατοίκους του οικισμού λόγω της καθυστέρησης που θα εμφανιζόταν μεταξύ των εργασιών οδοστρώσεως και των εργασιών ασφαλτόστρωσης
2. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το μήνα Μάιο 2012 και για τις οποίες σας ενημερώσαμε με το (β') σχετικό

3. Την τελική απόφαση της ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ για την παραχώρηση του χώρου για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α1 (14/6/2012) καθώς και ότι εκκρεμεί η προέγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (27003/17-6-2012).
4. Ο απροσδόκητα υψηλός υδροφόρος ορίζοντας κατά την φάση κατασκευής των αντλιοστασίων (κυρίως στην θέση Α1), ο οποίος οδήγησε και σε πολλές ώρες αντλήσεων στην προσπάθεια υποβιβασμού του για την ορθή σκυροδέτηση του Φ.Ο.

και ζητά συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά τεσσεράμισι (4,5) μήνες, δηλαδή έως τις 14/09/2012, παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τεσσεράμισι (4,5) μήνες, δηλαδή έως τις 14/09/2012, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστάσιου Α1 κατά ενάμισι (1,5) μήνα, δηλαδή έως τις 14/09/2012 και της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/08/2012 καθώς και την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραπάνω παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως αιτίες για τον χρόνο παράτασης που ζητείται τις αιτίες (1), (2), (3) και (4) όπως άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν

- Την με α.π. 40077/12-7-2012 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
- Την υπ'αριθμ. 6471/23-8-2012 θετική γνωμοδότηση της ΕΔΑ ΠΚΜ

γνωμοδοτεί υπέρ της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου κατά **49 ημέρες** δηλαδή έως τις **14/9/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008) >>.

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» που εκτελείται με την αριθμ. 49/2010 Α.Δ.Ε. του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΖΙΜΥΤΗ S.A.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 62,89% επί του προϋπολογισμού του έργου, κατά **49 ημέρες**, δηλαδή **έως τις 14/9/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και στην αίτηση του αναδόχου του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 24-09-2012**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**