



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012

Αριθμ. Απόφασης: 670 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/18-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Κοτρώνης Παναγιώτης
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή
 Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σοφία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 61766/16-10-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Δήμαρχε,

Κατόπιν της σχετικής αίτησής σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

Στις 26/11/2010 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 940.684,76€ με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 8/12/2010 και οι τοπογραφικές εργασίες καθώς και οι εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ξεκίνησαν άμεσα. Στις 26/7/2011, 3/11/2011 και 23/12/2011 υποβλήθηκαν αιτήσεις παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, οι οποίες και εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 728/2011, 1004/2011 και 24/2012 αποφάσεις Δ.Σ. ενώ υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα. Στις 27/3/2012 υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 17736/27-3-2012 αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2639/10-4-2012 απόφαση της Ε.Δ.Α. και την υπ' αριθμ. 270/2012 Α.Δ.Σ. έως τις 27/7/2012. Στις 16/5/2012 υποβλήθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα έργου (26618/16-5-2012). Στις 12/7/2012 υποβλήθηκε νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας έως τις 14/9/2012 για την οποία έχει εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ (6471/23-8-2012), αλλά εκκρεμεί η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (συνεδριάζει στις 19/9/2012).

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του αγωγού του οικισμού Χριστός (εσωτερικό δίκτυο) καθώς και η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων. Επίσης έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του καταθλιπτικού αγωγού από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το αντλιοστάσιο Α2, με τα αντίστοιχα φρεάτια, του κεντρικού αγωγού βαρύτητας λυμάτων από τον οικισμό Χριστός έως το αντλιοστάσιο Α1 (νέα θέση), με τα αντίστοιχα φρεάτια και οι οικοδομικές εργασίες στα δύο αντλιοστάσια Α1 και Α2.

Απομένει η κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού (μήκους 440μ οι εργασίες του οποίου περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου), η τοποθέτηση των δύο αντλιών (Η/Μ εργασίες) καθώς και οι απαραίτητες υδραυλικές δοκιμές.

Ο ανάδοχος στην σχετική αίτησή του αναφέρει τις σχετικές προθεσμίες του έργου και τους λόγους καθυστέρησης ως εξής

«Αναλυτικά οι ημερομηνίες σύμβασης, περαιώσης και αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου είναι οι εξής:

1. Ως ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου λαμβάνεται η 26.11.2010.

2. Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες:

α. Ολοκλήρωση στις 26.04.2012 του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός, εντός δεκαεπτά (17) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι παραπάνω εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός και των αποκαταστάσεων του συνόλου των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, θα διαρκέσουν τεσσεράμισι (4,5) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 270/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 14.09.2012, λόγω της χρονικής μετατόπισης που προκαλούν αθροιστικά και όχι συνολικά:

- η μειωμένη παραγωγή ασφαλτομίγματος από τα συγκροτήματα της περιοχής προκάλεσε καθυστέρηση στον προγραμματισμό έναρξης των αποκαταστάσεων των ασφαλτικών οδοστρωμάτων προς αποφυγή ατυχημάτων και παραπόνων από τους κατοίκους του οικισμού λόγω της καθυστέρησης που θα εμφανιζόταν μεταξύ των εργασιών οδοστρώσεως και των εργασιών ασφαλτόστρωσης

- η αναμονή σταθεροποίησης των καιρικών συνθηκών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης του αγωγού επί της επαρχιακής οδού Χριστός- Μελενικίτσι, προς αποφυγή ατυχημάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και του κυκλοφοριακού φόρτου

- οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το μήνα Μάιο 2012 και για τις οποίες σας ενημερώσαμε με το (β') σχετικό

β. Ολοκλήρωση στις 27.07.2012 του Αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το Αντλιοστάσιο Α1, εντός είκοσι (20) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 θα διαρκέσουν τρεισήμισι (3,5) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 270/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 14.11.2012, καθώς δεδομένης της οικονομικής κρίσης καθυστερεί η εισαγωγή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες, Η/Ζ κ.α.) καθώς πλέον η παραγωγή τους προγραμματίζεται από τα εργοστάσια μετά την παραγγελία τους και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προσκόμισή τους επί τόπου του έργου. Επιπλέον απαιτείται νέα τεχνική κατασκευής του τμήματος από το τελικό φρεάτιο της ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 αντί της προβλεπόμενης στην αρχική μελέτη λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τα μεγάλα βάθη εκσκαφής, την σύσταση του εδάφους και τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή κατασκευής (βλ. (6), (8), (11), (12), (20) σχετικά) και μεταφορά του αντλιοστασίου σε νέα θέση εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών για την οποία έγινε σχετικό αίτημα παραχώρησης έκτασης προς την ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ με το (21) σχετικό και δόθηκε έγκριση με το (26) σχετικό αλλά εκκρεμεί η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει και την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού Ø315 από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 στην τελική του θέση.

γ. Ολοκλήρωση στις 27.07.2012 του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός-ΒΙ.ΠΕ. εντός είκοσι (20) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

δ. Ολοκλήρωση στις 26.06.2012 της κατασκευής του εξωτερικού αγωγού λυμάτων από την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 έως το Αντλιοστάσιο Α2, του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εντός δεκαεννέα (19) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διαρκέσουν δυο (2) μήνες επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 270/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 26.08.2012, λόγω των ημερών κακοκαιρίας εντός του μηνός Μαΐου 2012 (βλ. (27) σχετικό) και της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του αντλιοστασίου Α2 λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή κατασκευής.

3. Ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών λαμβάνεται η **14/11/2012**.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά

συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά 61 ημέρες, δηλαδή έως τις 14/11/2012, παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τεσσεράμισι (4,5) μήνες, δηλαδή έως τις 14/09/2012, της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 κατά τρεισήμισι (3,5) μήνες, δηλαδή έως τις 14/11/2012 και της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 26/08/2012 καθώς και την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραπάνω παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως αιτίες για τον χρόνο παράτασης που ζητείται τις παραπάνω αιτίες, (εκτός από αυτή που αναφέρεται για τις καιρικές συνθήκες το μήνα Μάιο οι οποίες ήταν μεν κακές αλλά θα μπορούσαν να γίνουν εργασίες), όπως άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν

- Την από 14/9/2012 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
- Την υπ' αριθμ. 8137/2012 θετική γνωμοδότηση της ΕΔΑ

γνωμοδοτεί υπέρ της 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου για **61 ημέρες** δηλαδή έως τις **14/11/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα», για **61 ημέρες** δηλαδή έως τις **14/11/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 29-10-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ