



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 23-01-2013
Αριθμ. Απόφασης: 33 / 2013**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού
λυμάτων Δήμου Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **23^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **3/17-01-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αποστολίδου Ραχήλ
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Βαλτσάνης Δημήτριος, 2. Μπόικος Αθανάσιος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 795/8-1-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Στις 26/11/2010 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 940.684,76€ με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 8/12/2010 και οι τοπογραφικές εργασίες καθώς και οι εργασίες κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ξεκίνησαν άμεσα. Στις 26/7/2011, 3/11/2011 και 23/12/2011 υποβλήθηκαν αιτήσεις παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, οι οποίες και εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 728/2011, 1004/2011 και 24/2012 αποφάσεις Δ.Σ. ενώ υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα. Οι συνολικές παρατάσεις προθεσμίας του έργου καθώς και οι σχετικές αποφάσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α αίτησης παράτασης συνολικής προθεσμίας	α.π. αίτησης αναδόχου	α.π. έγκρισης από ΕΔΑ	Αριθμός απόφασης Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο)	Ημερομηνία έγκρισης παράτασης
1	17736/27-3-2012	2639/10-4-2012	270/2012	27/7/2012
2	40077/12-7-2012	6471/23-8-2012	574/2012	14/9/2012
3	55270/14-9-2012	8137/15-10-2012	670/2012	14/11/2012
4	67012/14-11-2012	10568/28-12-2012	-	27/12/2012

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του αγωγού του οικισμού Χριστός (εσωτερικό δίκτυο) καθώς και η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Επίσης έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης και επανεπίχωσης του καταθλιπτικού αγωγού από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το αντλιοστάσιο Α2, με τα αντίστοιχα φρεάτια, του κεντρικού αγωγού βαρύτητας λυμάτων από τον οικισμό Χριστός έως το αντλιοστάσιο Α1 (νέα θέση), με τα αντίστοιχα φρεάτια και οι οικοδομικές εργασίες στα δύο αντλιοστάσια Α1 και Α2.

Απομένει η κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα θέση του αντλιοστασίου Α1 έως το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού (μήκους 440μ οι εργασίες του οποίου περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου), η τοποθέτηση των δύο αντλιών (Η/Μ εργασίες) καθώς και οι απαραίτητες υδραυλικές δοκιμές.

Ο ανάδοχος στην σχετική αίτησή του αναφέρει:

«1. Ως ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου λαμβάνεται η 26.11.2010.

2. Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες:

α. Ολοκλήρωση στις 14.09.2012 του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου εντός του οικισμού Χριστός, εντός είκοσι ενάμισι (21,5) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

β. Ολοκλήρωση στις 14.11.2012 του Αντλιοστασίου Α1 καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως το Αντλιοστάσιο Α1, εντός είκοσι τρεισήμισι (23,5) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες για την κατασκευή του Αντλιοστασίου Α1 στην νέα του θέση καθώς και του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 θα διαρκέσουν ενάμισι (1,5) μήνα επιπλέον από τα οριζόμενα στην αριθ. 670/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και του εγκεκριμένου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 27.12.2012, καθώς δεδομένης της οικονομικής κρίσης καθυστερεί η εισαγωγή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες, Η/Ζ κ.α.) καθώς πλέον η παραγωγή τους προγραμματίζεται από τα εργοστάσια μετά την παραγγελία τους και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προσκόμισή τους επί τόπου του έργου. Επιπλέον απαιτείται νέα τεχνική κατασκευής του τμήματος από το τελικό φρεάτιο της ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 αντί της προβλεπόμενης στην αρχική μελέτη λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τα μεγάλα βάθη εκσκαφής, την σύσταση του εδάφους και τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή κατασκευής (βλ. (3), (4), (5), (6), (7) σχετικά) και μεταφορά του αντλιοστασίου σε νέα θέση εντός του χώρου της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών για την οποία έγινε σχετικό αίτημα παραχώρησης έκτασης προς την ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ με το (8) σχετικό και δόθηκε έγκριση με το (9) σχετικό αλλά εκκρεμεί η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει και την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού Ø315 από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 στην τελική του θέση. Επίσης εκκρεμεί η έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της αίτησης για τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες που έγινε με το (14) σχετικό, προκειμένου να απεμπλακεί η κατασκευή του

τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού Ø315 από την αρχική θέση του αντλιοστασίου Α1 στην τελική του θέση, δεδομένης της χρονοβόρου διαδικασίας έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και της μη, έως σήμερα, σύστασης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

γ. Ολοκλήρωση στις 14.09.2012 του κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Χριστός-ΒΙ.ΠΕ. εντός είκοσι ενάμισι (21,5) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

δ. Ολοκλήρωση στις 26.08.2012 της κατασκευής του εξωτερικού αγωγού λυμάτων από την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 έως το Αντλιοστάσιο Α2, του Αντλιοστασίου Α2 και της σύνδεσης με τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εντός είκοσι ένα (21) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

3. Ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών λαμβάνεται η 27.12.2012.

Για τους παραπάνω λόγους

ZHTAME

συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά ενάμιση (1,5) μήνα, δηλαδή έως τις 27/12/2012, παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, για την κατασκευή του κεντρικού αγωγού σύνδεσης καταληκτικού φρεατίου ΒΙ.ΠΕ. έως την αρχική θέση του Αντλιοστασίου Α1 κατά ενάμιση (1,5) μήνα, δηλαδή έως τις 27/12/2012 καθώς και την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραπάνω παραταθέν χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως αιτίες για τον χρόνο παράτασης που ζητείται τις παραπάνω αιτίες, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν

- Την από 14/11/2012 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
- Την υπ' αριθμ. 10568/2012 σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α.

γνωμοδοτεί υπέρ της 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου για **43 ημέρες** δηλαδή έως τις **27/12/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008) >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» που εκτελείται με την αριθμ. 49/2010 Α.Δ.Ε. του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΖΙΜΥΤΗ S.A.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 62,89% επί του προϋπολογισμού του έργου και συγκεκριμένα την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου για **43 ημέρες** δηλαδή έως τις **27/12/2012**, καθώς και των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών που θα αναθεωρηθούν από αυτή την μεταβολή, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 30-01-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ