



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013

Αριθμ. Απόφασης: 581 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης ενδεικτικών και αποκλειστικών προθεσμιών του έργου:
 «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/22-08-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 30^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49343/6-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 21-2-2012 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κατά την έναρξη των εργασιών και στην φάση εκσκαφών θεμελίωσης κτηρίου, διαπιστώθηκε από κοινού (Επίβλεψη – Διαχειριστική Αρχή – Ανάδοχος) το πρόβλημα ύπαρξης χαλαρών εδαφικών σχηματισμών (μιάζα) σε μεγάλο τμήμα του έργου, καθιστώντας αναγκαίο τον καθαρισμό τους αυξάνοντας το βάθος εκσκαφής πέραν του -1,06μ., η οποία κατά τόπους έφτασε και τα -4,00μ. περίπου.

Η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση του παραπάνω προβλήματος που επιλέχθηκε από την Υπηρεσία μας – κατόπιν υπόδειξης της ΕΔΑ-ΠΚΜ ήταν η εξυγίανση του εδάφους έδρασης θεμελίωσης στο επιθυμητό βάθος -1,06μ. με την δημιουργία επιχώματος από αμμοχαλικώδες υλικό, κατόπιν κατάλληλης διάστρωσης και συμπύκνωσης αυτού, μετά γνωμοδότησης του γεωτεχνικού μελετητή υπέρ της παραπάνω λύσης. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε οικονομικά συμφέρουσα, αποδείχθηκε τελικώς αρκετά χρονοβόρα όπως πρωτίστως είχε επισημανθεί από την επίβλεψη, έναντι εναλλακτικής πρότασης η οποία της η οποία αφορούσε βαθύτερη θεμελίωση στην στάθμη εκείνη όπου συναντήθηκε υγιές υλικό (-4,00μ.).

Με τις υπ' αριθμ. 575/2012 αρχικώς και με την υπ' αριθμ. 35/2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν στον ανάδοχο του έργου παρατάσεις των γ' & δ' ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου που αφορούν την

- ολοκλήρωση κατασκευής θεμελίωσης-υπογείου (έως τις 21/4/2013), δηλαδή δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού (έως τις 21/6/2013), δηλαδή δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση αυτής της λύσης ήταν περίπου ένας χρόνος και οφείλεται στους εξής παρακάτω λόγους:

- Από τις 3 Απριλίου 2012 όπου διαπιστώθηκε το πρόβλημα με την διενέργεια ερευνητικών τομών παρουσία επίβλεψης και αναδόχου, επιβεβαιώθηκε από κλιμάκιο της ΕΔΑ-ΠΚΜ στις 27 Απριλίου 2012, η αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων και

η επιλογή της καταλληλότερης ελήφθησαν περί τα τέλη Μαΐου (τηλεφωνική επικοινωνία στις 29-5-2012 του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών και της Προϊσταμένης της Μονάδας Γ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής).

- Ο σχετικός Α.Π.Ε. ο οποίος περιελάμβανε όλες τις επιπλέον εργασίες εξυγίανσης εδάφους, συντάχθηκε από την Υπηρεσία στις 20-6-2012 και υποβλήθηκε για προέγκριση με το υπ' αριθμ. 32378/20-6-2012 έγγραφό μας προς την ΕΔΑ-ΠΚΜ, αρχικώς απορρίφθηκε με ορισμένες διορθώσεις με το υπ' αριθμ. 5955/31-7-2012 έγγραφό της και τελικώς επανυπεβλήθει με την υπ' αριθμ. 45198/22-8-2012 αίτησή μας λαμβάνοντας την θετική γνωμοδότηση για την προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε. με το υπ' αριθμ. 7008/12-9-2012 έγγραφό της ΕΔΑ-ΠΚΜ.

- Είναι κατανοητό ως εδώ πως η τρίμηνη παράταση η οποία χορηγήθηκε στον ανάδοχο με την υπ' αριθμ. 479/2012 Α.Δ.Σ., δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσει την έως τότε καθυστέρηση, η οποία έφτασε τους έξι (6) μήνες (Μάρτιος - Σεπτέμβριος 2012), διάστημα στο οποίο δεν μπορούσε να γίνει καμία εργασία στο εν λόγω «προβληματικό» τμήμα του έργου, ενώ ακόμη δεν έχει εγκριθεί ο σχετικός Α.Π.Ε. από Τεχνικό Περιφερειακό Συμβούλιο και Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών.

- Εν συνεχεία, η μη σύσταση του αρμόδιου Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου ως τον Μάιο του 2013, επέφερε την μεγαλύτερη καθυστέρηση, καθώς ο σχετικός Α.Π.Ε. με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αιτιολογική έκθεση κλπ.) υπεβλήθη με την υπ' αριθμ. 55307/18-9-2012 αίτηση της Υπηρεσίας μας στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. στην Θεσσαλονίκη, επεστράφη λόγω μη αρμοδιότητας με το υπ' αριθμ. 59649/4-10-2012 της, για να επανυποβληθεί με την υπ' αριθμ. 59712/5-10-2012 αίτησή μας στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία τελικώς συστάθηκε και εξέτασε το θέμα στις 10 Ιουνίου 2013, γνωμοδοτώντας θετικά και κοινοποιώντας μας το σχετικό πρακτικό με το υπ' αριθμ. 38662/4426/18-6-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Σερρών.

- Επισημαίνεται στο σημείο αυτό πως τίθεται κενό ερμηνείας των σχετικών νόμων περί γνωμοδότησης ή μη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου στην περίπτωση σύνταξης Α.Π.Ε. κατά τον οποίο γίνεται εισαγωγή νέων τιμών εργασιών με ανάλωση απροβλέπτων, χωρίς χρήση «επί έλασσον» δαπανών, καθώς αυτό δεν καθορίζεται σαφώς στον Ν.3669/2008, ενώ σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 άρθρο 12, παρ. 3 για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από τους Ο.Τ.Α. α' & β' βαθμού απαιτείται γνωμοδότηση του τώως Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ' όψη αυτή την παράμετρο, επέμεινε στην κατεύθυνση λήψης γνωμοδότησης σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από το αρμόδιο Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο, θεωρώντας την υποχρεωτική.

- Παρόλα αυτά και στην προσπάθεια της Υπηρεσίας μας να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο κώλυμα (καθώς δεν έχει συσταθεί ακόμη το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο), εισηγείται στις 27-11-2012 στο Δ.Σ. Σερρών την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών εξυγίανσης εδάφους έδρασης θεμελίωσης ως επείγουσες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/2008, πριν από την έγκριση του σχετικού Α.Π.Ε. και κατόπιν της 803/2012 Α.Δ.Σ. η Υπηρεσία εγγράφως εκδίδει με το υπ' αριθμ. 77334/14-12-2012 γραπτή εντολή στον ανάδοχο εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών εξυγίανσης ως επείγουσες, προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» η πορεία του έργου.

- Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση από τον Ανάδοχο στις 23 Ιανουαρίου 2013, λόγω κυρίως δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή – παγετός) και διακοπών των Χριστουγέννων που μεσολάβησαν και ολοκληρώθηκαν στις 21-5-2013, δεδομένου του χρόνου που απαιτούνταν (το λιγότερο 2 εργάσιμες ημέρες) για την έκδοση εργαστηριακών αποτελεσμάτων ελέγχου συμπίκνωσης κάθε στρώσης υλικού που διαστρώνεται, όπως είχε ζητηθεί από τον γεωτεχνικό μελετητή.

• Επισημαίνεται ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες για 84 ημερολογιακές ημέρες από τις 20-5-2012 έως και σήμερα, όπως αυτό πιστοποιείται και από το ημερολόγιο του έργου και από μετεωρολογικά στοιχεία ιστορικού για τις Σέρρες αποτυπωμένα στον δικτυακό τόπο www.freemeteo.com.
Αναλυτικά :

α. Στις 14,15,17 Ιουλίου 2012 δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες λόγω καύσωνα (3 ημέρες).

β. Στις 20,26,27 Μαΐου 2012 - 24 Ιουνίου 2012 – 10,11,12 Αυγούστου 2012 – 15,16,17 Σεπτεμβρίου 2012 – 27,28 Οκτωβρίου 2012 – 1 Νοεμβρίου 2012 – 5,8,9, 11,16,17 Δεκεμβρίου 2012 – 11,12,16,17,18,24,25,26 Ιανουαρίου 2013 – 7,8,13,18, 19,21,22,24,25,26,27 Φεβρουαρίου 2013 – 2,3,7,13,14,18,21,22,23,27,28,29, 31 Μαρτίου 2013 – 3,7,8,9,14 Απριλίου 2013 – 9,12 Μαΐου 2013 δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες λόγω βροχοπτώσεων (58 ημέρες).

γ. Στις 4,12,15,22,23,24,25,29,30,31 Δεκεμβρίου 2012 – 2,3,4,5,6,7,8,9,10,28 ,29,30 Ιανουαρίου 2012 δεν έγιναν εργασίες λόγω παγετού (23 ημέρες).

Όλα τα παραπάνω επέφεραν σημαντική χρονική καθυστέρηση στην πορεία του έργου σε συγκεκριμένο τμήμα του, με κύριο μερίδιο ευθύνης να βαρύνει την Υπηρεσία, και σίγουρα δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί αποκλειστικά με μια τρίμηνη παράταση. Δεδομένου και της αξιώσεως του αναδόχου για ειδική αποζημίωση του λόγω τμηματικής κατασκευής του έργου – την οποία η Υπηρεσία μας έχει απορρίψει και εκκρεμεί αίτηση θεραπείας του – και προκειμένου να μην συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η αξίωση έως το τέλος του έργου, η Υπηρεσία μας εγγράφως με το υπ' αριθμ. 12160/1-3-2013 έγγραφό της συμφώνησε με την επιλογή ολοκλήρωσης του υπολοίπου φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίας των τμημάτων 3,2,1 καθώς και του μεταλλικού σκελετού του τμήματος 6, προκειμένου έπειτα να είναι ομαλή σε όλο το μέτωπο του κτηρίου η εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών επιχρισμάτων, επενδύσεων, Η/Μ εργασιών κλπ.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία έχουν ως εξής :

α. Σήμερα έχοντας ολοκληρωθεί οι εργασίες εξυγίανσης, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες του υπολοίπου φέροντος οργανισμού, οι οποίες προσδιορίζεται να έχουν περατωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013.

β. Σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από την στιγμή ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου έως το πέρας του έργου απαιτούνται 12 μήνες.

γ. Η σημαντική χρονική καθυστέρηση όπως αιτιολογήθηκε παραπάνω και αναλύεται στην επόμενη παράγραφο ε. (δυσμενείς καιρικές συνθήκες – αδυναμία έγκρισης νέων εργασιών & Α.Π.Ε.), δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποκλειστικά με την τρίμηνη παράταση που έχει δοθεί στον ανάδοχο με πέρας σύμβασης 21-11-2013.

δ. Είναι αδύνατον να τηρηθούν οι ενδεικτικές και αποκλειστικές προθεσμίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις 479/2012 & 35/2013 Α.Δ.Σ., (αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτονται).

ε. Αναλύοντας τα παρακάτω χρονικά διαστήματα στα οποία υπήρξε καθυστέρηση με ή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκύπτουν οι αντίστοιχες ημερολογιακές ημέρες ανά χρονική περίοδο:

ε1. Από 27/4/2012 έως 23/1/2013: 271 ημερολογιακές ημέρες από την διαπίστωση του προβλήματος έως την έναρξη υλοποίησης της εξυγίανσης

ε2. 84 ημερολογιακές ημέρες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βλέπε αντίγραφα ημερολογίου έργου και μετεωρολογικά στοιχεία που σας υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση).

ε₃. Από 23/1/2013 έως 21/5/2013: 118 ημερολογιακές ημέρες που διήρκησαν οι εργασίες εξυγίανσης.

ε₄. Από 21/8/2013 έως τις 21/11/2013: 92 ημερολογιακές ημέρες παράτασης προθεσμίας έργου που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 479/2012 Α.Δ.Σ. για την εκτέλεση των εργασιών εξυγίανσης.

ε₅. Από τις 14/12/2012 έως τις 23/1/2013: 40 ημερολογιακές ημέρες από την γραπτή εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο μέχρι την έναρξη των εργασιών εξυγίανσης (υπαιτιότητα αναδόχου).

ε₆. Συγκεντρωτικά οι ημέρες παράτασης που προκύπτουν είναι:

$271+(118-92)-40 = 257$ ημερολογιακές ημέρες

καθίσταται επιτακτική για την ολοκλήρωση του έργου η παράταση της αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας του κατά 257 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 5-8-2014, (όπως προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση), προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η υλοποίησή του.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της αίτησης του αναδόχου, της εκτίμησης της Υπηρεσίας, αλλά και της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής – όπως αυτή διατυπώνεται με το υπ' αριθμ. 7150/30-7-2013 έγγραφό της, ζητούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την έγκριση παράτασης της συνολικής αλλά και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου, ως εξής:

1. Παράταση της **αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας** περαίωσης του έργου **κατά 257 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση**, δηλαδή έως τις **5/8/2014**.

2. Παράταση της **γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** ολοκλήρωσης κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου **κατά 80 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως τις **10/7/2013**.

3. Παράταση της **δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου **κατά 86 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως τις **15/9/2013**»,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και το υπ' αριθμ. 7150/30-7-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής αλλά και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου: "Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)", ως εξής:

1. Παράταση της **αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας** περαίωσης του έργου **κατά 257 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση**, δηλαδή έως τις **5/8/2014**.

2. Παράταση της **γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** ολοκλήρωσης κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου **κατά 80 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως τις **10/7/2013**.

3. Παράταση της **δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου **κατά 86 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως τις **15/9/2013**.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Ηλίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 02-09-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ