



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 15-01-2015

Αριθμ. Απόφασης: 14 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **21:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **3/12-01-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος
Γαλάνης Στέργιος

Καλώτα Παναγιώτα
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Καρύδας Νικόλαος
Μερετούδης Δημήτριος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Ραμπότας Ευθύμιος

Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Καδής Γεώργιος

Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Τσαλικογλου Δημήτριος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 3. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 4. Μηλίδης Θεόδωρος, 5. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 527/7-1-2015 εισήγηση του Γρ. Μελετών & Επιβλέψεων της ΔΤΥ του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Η υπ' αριθ. 97/2011 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 4.045.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Εναρ. 2011ΕΠ00880002 της ΣΑΕΠ 0088.

Με την με αριθ. 405/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 15-11-2011. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 47,50%. Στις 21-2-2012 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, και συμβατικό χρόνο περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή την 21-8-2013, σύμφωνα με το αρμοδίως θεωρημένο χρονοδιάγραμμα. Σε συνέχεια αιτήσεων παράτασης τμηματικών και αποκλειστικής προθεσμίας περαίωσης του έργου εγκρίθηκαν ως ακολούθως:

α) Τρίμηνη παράταση της αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας του έργου, δηλαδή έως τις 21/11/2013, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 479/2012 Α.Δ.Σ., με ταυτόχρονη παράταση της α' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 21/9/2012 και β' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 15/9/2013.

β) Παράταση της γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας που αφορούσε την ολοκλήρωση κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου μέχρι τις 21/1/2013, και της δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου μέχρι τις 21/3/2013, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 575/2012 Α.Δ.Σ.

γ) Παράταση της γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας που αφορούσε την ολοκλήρωση κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου μέχρι τις 21/4/2013, και της δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου μέχρι τις 21/6/2013, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 32/2013 Α.Δ.Σ.

δ) Οκτάμηνη παράταση της αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας του έργου, δηλαδή έως τις 5/8/2014, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 581/2013 Α.Δ.Σ., με ταυτόχρονη παράταση της γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της

κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου έως τις 10/7/2013 και δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου έως τις 15/9/2013.

ε) Παράταση 49 ημερών της αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας του έργου, δηλαδή έως τις 23/9/2014, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 778/2014 Α.Δ.Σ. Οι εργασίες που αφορούν τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έχουν ολοκληρωθεί, υπολείπεται η αποκλειστική συνολική προθεσμία του έργου.

Αίτηση

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά οχτώ (8) μήνες και πενήντα έξι (56) ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης στις 30/5/2015. Αναλυτικότερα αιτείται:

B1.: Παράταση 16 ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων).

B2.: Παράταση 4 μηνών λόγω καθυστέρησης της στατικής επίλυσης των ξύλινων ζευκτών της στέγης και αλλαγής της θερμοϋγρομόνωσης του μη βατού δώματος.

B3.: Παράταση 2 μηνών λόγω της οικονομικής κρίσης εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

B4-B5.: Παράταση 2 μηνών λόγω εκτέλεσης νέων εργασιών.

B6.: Παράταση 40 ημερών λόγω οργάνωσης εργοταξίου

Εισήγηση

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τις συνθήκες του έργου:

B1.

Δυσμενών καιρικών συνθηκών λόγω βροχής

Από το ημερολόγιο του έργου και τα πρωτογενή μετεωρολογικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προκύπτουν:

- Απορρίπτονται οι 26/9/2014, 5/10/2014, 6/10/2014 & 7/10/2014 λόγω ότι είναι μετά την προθεσμία περαίωσης του έργου (23/9/2014)
- Αιτιολογούνται 12 ημέρες λόγω βροχής

Συνολικά αποδεχόμαστε 12 ημέρες καθυστέρησης χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

B2. , B3.

Η καθυστέρηση των 4 μηνών λόγω της στατικής επίλυσης των ξύλινων ζευκτών της στέγης και 2 μηνών λόγω της οικονομικής κρίσης εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας είναι ζητήματα τα οποία έχουν ληφθεί υπ' όψιν κατά την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως 23/9/2014 (778/2014 Α.Δ.Σ.).

Η Υπηρεσία δεν επανέρχεται στο παραπάνω αίτημα.

B6.

Η καθυστέρηση των 40 ημερών λόγω οργάνωσης του εργοταξίου είναι ζήτημα το οποίο έχει ληφθεί υπ' όψιν κατά την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως 5/8/2014 (581/2013 Α.Δ.Σ.).

Η Υπηρεσία δεν επανέρχεται στο παραπάνω αίτημα.

B4.

Στην αίτησή του ο Ανάδοχος αναφέρει 8 νέες εργασίες, εκ των οποίων οι 7 έχουν ήδη εκτελεστεί με προφορική εντολή (εκκρεμεί η στεγάνωση των δεξαμενών του υπογείου με τσιμεντοειδή υλικά). Από αυτές, η κατασκευή σκυροδέματος, ο οπλισμός και οι ξυλότυποι έχουν ενσωματωθεί στο έργο με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στις 15/9/2013. Τα γωνιόκρανα, το συρματοπλέγμα και οι καλωδιώσεις-παροχές για τις ηλεκτροκίνητες περσίδες ενσωματώθηκαν με την ολοκλήρωση των επιχρισμάτων. Όσον αφορά τις επιπλέον επιχώσεις λόγω τροποποίησης της διαμόρφωσης του αύλειου χώρου, αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά τον Σεπτέμβριο του 2014. Τέλος, η στεγάνωση των

δεξαμενών του υπογείου με τσιμεντοειδή υλικά που εκκρεμεί είναι εργασία που μπορούσε να έχει ήδη ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση μπορεί να εκτελεστεί ταυτόχρονα με τις υπολειπόμενες εργασίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Υπηρεσία δεν αποδέχεται καμία ημέρα καθυστέρησης λόγω νέων εργασιών.

B5.

Η τροποποίηση του αύλειου χώρου επέφερε αύξηση των επιχώσεων επί της νότιας και ανατολικής πλευράς. Παρ' όλο που, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008, για την εκτέλεση νέων εργασιών απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκρισή τους με ΑΠΕ, η νομολογία δικαστικών αποφάσεων δικαιολογεί την παραπάνω πρακτική. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αποφάσεις 3307/2005 & 595/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις οποίες δεν αποκλείεται από τις σχετικές διατάξεις η νομιμοποίηση εκ των υστέρων των εργασιών, με την σύνταξη και έγκριση του σχετικού Σ.Π. ακόμα κι αν πρόκειται για εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς έγγραφη διαταγή και ακόμα χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επείγοντος. Επίσης, την απόφαση 1311/07 του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία *“νόμιμα εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες και πριν την έγκρισή τους, εφόσον δεν αντιτίθεται σε αυτό ο ανάδοχος, και ο οποίος πίνακας εγκρίνεται τελικά απλώς προς τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου και προκειμένου ο ανάδοχος να λάβει την αμοιβή του,..και αποτελεί πάγια πρακτική στην εκτέλεση των δημόσιων έργων ,καθ' όσον δεν είναι δυνατόν να διακόπτονται κάθε φορά οι εργασίες του έργου έως ότου συνταχθεί και εγκριθεί ο ΑΠΕ.”*.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Υπηρεσία δεν αποδέχεται καμία ημέρα καθυστέρησης λόγω σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ.

Η Υπηρεσία ενέκρινε στις 27/11/2014 τον 15ο λογαριασμό με εκτελεσμένες εργασίες ύψους 1.251.038,86 € (χωρίς ΦΠΑ), που αντιστοιχούν στο 83% του συνόλου του 1ου ΑΠΕ (χωρίς ΦΠΑ, Αναθεώρηση και Απρόβλεπτα). Σύμφωνα με την εκτίμηση της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του υπολειπόμενου 17% των εργασιών απαιτούνται τρεις (3) μήνες. Αυτό προκύπτει και από το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο για τις υπολειπόμενες εργασίες του κτιρίου και του αύλειου χώρου προβλέπεται χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Η εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 23/9/2014. Επειδή έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 μήνες από την αποκλειστική προθεσμία περαίωσης του έργου και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή οι εκτελεσμένες εργασίες αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 80% του συμβατικού αντικειμένου, εισηγούμαστε, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2γ του Ν3669/2008 και για το συμφέρον του έργου, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες (2+3) χωρίς αναθεώρηση με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και με την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών του άρθρου 49 του Ν.3669/2008.

Συνοπτικά, οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για να ολοκληρωθεί το έργο είναι:

Οικοδομικές Εργασίες

Κτήριο

Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης, ολοκλήρωση της ψευδοροφής στο ισόγειο (25% του συνόλου), ολοκλήρωση των επιστρώσεων και επενδύσεων με πλακίδια στους χώρους υγιεινής και εστίασης, ολοκλήρωση των επιστρώσεων και των περιθωρίων (σοβατεπιά) στις αίθουσες διδασκαλίας (15% του συνόλου), ξύλινο δάπεδο, ξύλινες βαθμίδες και ξύλινα κιγκλιδώματα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, ολοκλήρωση των διακοσμητικών εμφανών δρομικών πλινθοδομών (20% του

συνόλου), ολοκλήρωση των μεταλλικών στεγάστρων και των επιστεγάσεων με πετάσματα τύπου sandwich, μεταλλικά στέγαστρα και επιστεγάσεις με πολυκαρβονικά φύλλα, ολοκλήρωση των σιδηρών ασφαλείας, κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών couranglaises, κουπαστές στηθαίων – κλιμακοστασιών, αρμοί διαστολής κτιρίων στις θέσεις πατωμάτων – δαπέδων, κατασκευή υαλότοιχων, ολοκλήρωση των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (50% του συνόλου), ερμάρια κουζίνας, γραφείων, βιβλιοθήκης, αποδυτηρίων, πάγκοι κουζίνας και αποδυτηρίων, ολοκλήρωση των εσωτερικών χρωματισμών (10% του συνόλου των εσωτερικών χρωματισμών), ολοκλήρωση των εξωτερικών χρωματισμών, υγρομόνωση δεξαμενών υπογείου.

Αύλειος Χώρος

Ολοκλήρωση σκυροδετήσεων και επιχώσεων (10% του συνόλου), κάγκελα περίφραξης, επιστρώσεις κρασπέδων-κυβόλιθων-μαρμάρων, επίστρωση γηπέδου μπάσκετ (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας-τελική επίστρωση με χυτά ακρυλικά), χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος, κηπόχωμα, καλλωπιστικά δέντρα.

H/M Εργασίες

Κτήριο

Θέρμανση – κλιματισμός: Καυστήρας, δίκτυο παροχής καύσιμου αερίου, θερμοστάτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, τοπικές κλιματιστικές (fan coil), δίκτυα αεραγωγών (80%), στόμια αέρα, δοκιμές.

Υδρευση - αποχέτευση: WC ΑΜΕΑ, ταχυθερμοσίφωνα, νεροχύτης, αποχέτευση fan coil, δοκιμές.

Ισχυρά ρεύματα: φωτιστικά σώματα σε βραχίονα, φωτισμός Α.Π.Χ., UPS, εξαερισμός WC, δοκιμές.

Ασθενή ρεύματα: εξοπλισμός πυρανίχνευσης, συναγερμού, τηλεφωνικής, τηλεοπτικής, και μεγαφωνικής εγκατάστασης, κουδούνια και ρολόγια, σύνδεση τοπικών κατανεμητών, δοκιμές

Πυρόσβεση: φλοτέρ, φορητοί πυροσβεστήρες, σύστημα τοπικής εφαρμογής, δοκιμές

Αύλειος Χώρος

Υδρευση - αποχέτευση: Ολοκλήρωση φρεατίων (καπάκια), άρδευση περιβάλλοντος χώρου, δοκιμές.

Ισχυρά ρεύματα: φωτιστικά σώματα και ιστοί στον αύλειο χώρο, ράμπα, γήπεδο, κεντρική παροχή και κονσόλα ΔΕΔΔΗΕ, δοκιμές.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα προαναφερθέντα εισηγούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) ημέρες με αναθεώρηση, λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας και κατόπιν του σχετικού αιτήματος του αναδόχου του έργου.

Επιπλέον, εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και με την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών του άρθρου 49 του Ν.3669/2008.

Νέα προθεσμία περαίωσης του έργου 5/3/2015.

Η παραπάνω εισήγηση απεστάλη στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. 61654/10-12-2014 έγγραφό μας.

Προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής

Με το υπ' αριθμ. 10685/22-12-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου.

Διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 5/3/2015.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- το άρθρο 3, παρ. δ του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο ο Δικαιούχος (Δήμος Σερρών) υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση της Ε.Δ.Α./Π.Κ.Μ. αναφορικά με την παράταση προθεσμιών.
- την υπ' αριθμ. 10685/22-12-2014 απόφαση προέγκρισης της Ε.Δ.Α./Π.Κ.Μ.
- το άρθρο 48 του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε.
- το άρθρο 61 του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε.
- τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι **δύνатаι να χορηγηθεί** στην ανάδοχο εταιρεία Καμελίδης Α.Τ.Ε. παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου "Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)": **δώδεκα (12) ημερών με αναθεώρηση και πέντε (5) μηνών χωρίς αναθεώρηση και με την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008 ήτοι μέχρι 5/3/2015,**

και σας ζητούμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα οχτώ (18) μήνες και δέκα τέσσερις (14) ημέρες, δηλαδή:

Συνολική προθεσμία του έργου τριάντα έξι (36) μήνες και δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (21/2/2012) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)", κατά δώδεκα (12) ημέρες με αναθεώρηση και πέντε (5) μήνες χωρίς αναθεώρηση και με την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008, ήτοι μέχρι 5/3/2015, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 10685/22-12-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19-01-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ