

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011

Αριθμ. Απόφασης: 729 / 2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΠΑΤΑΝΙΩΝ, ΜΟΡΑΜΟΡ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΩΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ»

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2011**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/23-08-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 40 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αποστολίδου Ραχήλ
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή
 Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτί
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Κοτρώνης Παναγιώτης
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος, μετά την ολοκλήρωση του 4^{ου} θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση λόγω έκτακτης ανάγκης στο Νοσοκομείο.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 25^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 46481/29-07-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **1192/16-02-2010** απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» εντάχθηκε η πράξη «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα» με κωδικό ΜΙΣ 265974 και προϋπολογισμό **894.545,98€**. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα Ν. Σερρών.

Με την **054/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε στις **26-10-2010** και με την αριθ. πρωτ. **10217/08-12-2010** επικύρωση της Δ/σης Τοπ.Αυτ/σης και Διοίκησης Ν, Σερρών Τμήματος Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ, ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης **53,55%** αναδείχθηκε η «**AZIMOTH A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AZIMUTH S.A.)**».

Στις **27-12-2010** υπογράφηκε το με αριθ. πρωτ. **7754** συμφωνητικό ποσού **348.341,08€** με το Φ.Π.Α. (**283.204,13€ + 65.136,95€ Φ.Π.Α.**) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Με την αριθ. 559/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, ομόφωνα εγκρίθηκε η αποδοχή των 180.000,00€ για την πληρωμή του έργου, η συνέχιση και μεταφορά του για το έτος 2011, η αναμόρφωση του πρ/σμου του Δήμου Σερρών χρήσης 2011 καθώς και η ψήφιση της πίστωσης των 180.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.256. Η 559/2011 απόφαση κρίθηκε νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την αριθ. πρωτ. 8303/01-07-2011 απόφασή της.

Οι παρακάτω αιτίες, όπως σημειώνεται και στα ημερολόγια του έργου:

1. Οι ημέρες κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός, ισχυροί άνεμοι) οι οποίες σε συνδυασμό με τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής, δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στις αυτοκινούμενες βαρέλες σκυροδέματος προκαλώντας έως και σήμερα καθυστέρηση σαράντα μία (41) ημερών,

2. Οι ημέρες κατά τις οποίες επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής ήταν απαγορευτικές για την συντήρηση του σκυροδέματος προκαλώντας καθυστέρηση σαράντα πέντε (45) ημερών,

3. Οι ημέρες αργίας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως και σήμερα προκαλώντας καθυστέρηση τεσσάρων (4) ημερών,

είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην πρόοδο ορισμένων εκ των εργασιών και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή της δεξαμενής αποθήκευσης και στην κατασκευή του αντλιοστασίου Μπατανίων, μεταβάλλοντας τη 2^η και 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών λαμβάνοντας υπόψη, το από 31-12-2010 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το ημερολόγιο του έργου στο οποίο συνοπτικά αναγράφονται καθημερινά εκτός των άλλων οι εκτελούμε-

νες εργασίες και οι καιρικές συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης του, το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, γνωμοδοτεί υπέρ του αιτήματος για παράταση της 2^{ης} και 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες αντίστοιχα, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8, άρθρο 48 του Ν. 3669/2008).

Αναλυτικότερα αποδέχεται την παράταση: α) της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες και έως τις 27/07/2011 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή της δεξαμενής αποθήκευσης (συμβατική ημερομηνία 27/04/2011) και β) της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες και έως τις 27/09/2011 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντλιοστασίου Μπατανίων (συμβατική ημερομηνία 27/06/2011).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 48, παρ. 10 του Ν.3669/2008 στο οποίο αναφέρεται ότι «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.....Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε σύμφωνη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή.....», παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών του έργου του θέματος».

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΠΑΤΑΝΙΩΝ, ΜΟΡΑΜΟΡ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΩΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ» που εκτελείται με την αριθμ. 54/2010 Α.Δ.Ε. του Δήμου Λευκώνα από την εταιρεία «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΖΙΜΟΥΤΗ S.A.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 53,55% επί του προϋπολογισμού του έργου και συγκεκριμένα:

1. την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου **κατά τρεις (3) μήνες και έως τις 27/07/2011**, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή της δεξαμενής αποθήκευσης (συμβατική ημερομηνία 27/04/2011), και
2. την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου **κατά τρεις (3) μήνες και έως τις 27/09/2011**, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντλιοστασίου Μπατανίων (συμβατική ημερομηνία 27/06/2011),

καθότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την εκτέλεση του έργου, είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην πρόοδο ορισμένων εκ των εργασιών και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή της δεξαμενής αποθήκευσης και στην κατασκευή του αντλιοστασίου Μπατανίων, μεταβάλλοντας τη 2^η και 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

Σέρρες 08-09-2011

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τηλ.: 23210-83624

Σέρρες 8 Σεπτεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 46481

Π Ρ Ο Σ

1. Δ.Τ.Υ. (Γραμματεία)
2. Δ.Τ.Υ. (κ. Καρυπίδης Φ.)

Υπηρεσίες μας

Σας αποστέλλουμε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. **729 / 2011** απόφαση του **Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίνεται η παράταση τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΠΑΤΑΝΙΩΝ, ΜΟΡΑΜΟΡ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΩΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

κ. κ. ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ