



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012

Αριθμ. Απόφασης: 729 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμορ στο ΤΔ Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του ΤΔ Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **28/15-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστής Αγοραστής, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τούτκος Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 45^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 36^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 62911/22-10-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1192/16-2-2010 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΚΜ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» η πράξη «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμορ στο ΤΔ Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του ΤΔ Λευκώνα' με κωδικό MIS 265974 και προϋπολογισμό 894.545,98€. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα και τώρα είναι ο Δήμος Σερρών.

Με την υπ' αριθμ. 54/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε στις 26-10-2010 και με την α.π. 10217/8-12-2010 επικύρωση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Σερρών, ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 53,55% αναδείχθηκε η «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Τ.Ε.».

Στις 27/12/2010 υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 7754 συμφωνητικό ποσού 348.341,08€ με το ΦΠΑ (283.204,13€ + 65.136,95€) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 26/12/2011.

Με την υπ' αριθμ. 559/2011 απόφαση του Δ.Σ. Σερρών, ομόφωνα εγκρίθηκε η αποδοχή των 180.000,00€ για την πληρωμή του έργου, η συνέχιση και μεταφορά του για το έτος 2011, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2011 καθώς και η ψήφιση της πίστωσης των 180.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.256. η 559/2011 απόφαση κρίθηκε νόμιμη από την Αποκ. Διοίκηση Μακ.-Θράκης με την α.π. 8303/1-7-2011 απόφασή της.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υποβλήθηκε στις 31/12/2010. Στις 27/6/2010 υποβλήθηκε αίτηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 729/2011 απόφαση Δ.Σ.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του αγωγού μεταφοράς, των αγωγών Μπατανίων και Μοραμορ, των φρεατίων πιεζόθραυσης, των φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού, της δεξαμενής αποθήκευσης καθώς και η κατασκευή των αντλιοστασίων Μπατανίων και Μοραμορ.

Οι εργασίες που απομένουν αφορούν την κατασκευή των Η/Μ των αντλιοστασίων Μπατανίων και Μοράμορ καθώς και συναφών εργασιών ελέγχου των υδραυλικών πιέσεων.

Η ανάδοχος εταιρία με την α.π. 58305/28-9-2012 αίτησή της επικαλείται τις παρακάτω αιτίες:

1) Δεδομένης της οικονομικής κρίσης καθυστερεί σημαντικά η εισαγωγή του Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες, ηλεκτροκινητήρες κλπ.) καθώς πλέον η παραγωγή τους προγραμματίζεται από τα εργοστάσια μετά την παραγγελία τους και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προσκόμισή τους επί του έργου. (σχετικό δελτίο παραγγελίας έχει επισυναφθεί).

2) Αναμένεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου που περιλαμβάνει τη νέα τεχνική κατασκευής των 2 αντλιοστασίων και τον τρόπο αντιμετώπισης των υδραυλικών πιέσεων. Σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 331297/9118/17-9-2012 έγγραφο της Π.Κ.Μ. / Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο διαβιβάζεται ο σχετικός ΑΠΕ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσ/νίκης λόγω αρμοδιότητας.

3) Οι εκτεταμένες και ακραίες ορισμένες φορές καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν τον μήνα Μάιο, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή του έργου, για 17 ημέρες (στοιχεία ΕΜΥ).

και ζητά συνολική παράταση προθεσμίας του έργου, έως τις 28/11/2012 καθώς και τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών αποδέχεται ως έχει μόνο τις αιτίες 1 & 2 και λαμβάνοντας υπόψη

- Τις με α.π. 51406/27-8-2012 & 58305/28-9-2012 αιτήσεις της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 και
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- Την υπ' αριθμ. 8294/18-10-2012 θετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α. υπό προϋποθέσεις

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 28/11/2012 χωρίς αναθεώρηση για τις εργασίες που αναφέρονται στην σχετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α. (Η/Μ εξοπλισμός φρεατίων) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως τις 28/11/2012 χωρίς αναθεώρηση για τις εργασίες που αναφέρονται στην σχετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α. (Η/Μ εξοπλισμός φρεατίων).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28-11-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ