



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013

Αριθμ. Απόφασης: 487 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 39362/27-6-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την με αριθμό 410/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € και ψηφίστηκε πίστωση 35.000,00 € για την κατασκευή του έργου.

Με την με αριθμό 370/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Στην δημοπρασία που διεξήχθη στις 11/9/2012 ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Αναγνωστίδης Κων/νος Ε.Δ.Ε. με οικονομική προσφορά 33.250,00 με τον απαιτούμενο Φ.Π.Α. δηλαδή με έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την με αριθ. 536/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δικαιολογητικά του μειοδότη εγκρίθηκαν με την 623/2012 Α.Ο.Ε. και κατόπιν υπογράφηκε η με αριθ. 7551/6-2-2013 Σύμβαση αξίας 33.250,00 € με τον απαιτούμενο Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίστηκε σε 4 μήνες και η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίησή του είναι η 6/6/2013.

Οι εργασίες για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης έχουν αποπερατωθεί και απομένει η κατασκευή του τσιμεντοδρόμου.

Με την με αριθ. πρωτ. 33265/6-6-2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως και 31/9/2013 λόγω τροποποίησης της μελέτης του έργου και λόγω κατασκευής στην περιοχή του έργου παράλληλου έργου της ΔΕΥΑΣ. Συγκεκριμένα η ΔΕΥΑΣ κατασκευάζει αγωγό

ύδρευσης ο οποίος διέρχεται από την οδό Μιαούλη και η κατασκευή του τσιμεντοδρόμου πριν την διέλευση του αγωγού θα είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του τσιμεντοδρόμου.

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας έχοντας υπόψη τα παραπάνω, συναινεί στην χορήγηση τρίμηνης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 6/9/2013.

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση τρίμηνης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως την 6/9/2013 », και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών" έως τις 06/09/2013, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 33265/6-6-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-07-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κ. Α. Α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ