



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 32 / 18-12-2013

Αριθμ. Απόφασης: 891 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
 "Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **18^η** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **32/12-12-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Δρίγκα Χρυσούλα, 5. Νιζάμης Δημήτριος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 13ου.
- Χασαπίδης Κων/νος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος.
- Αρναούτογλου Φωτεινή και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησαν κατά την έναρξη συζήτησης του 23ου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 76984/28-11-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Ορεινής", προϋπολογισμού 10.500,00 € και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με απ' ευθείας ανάθεση.

2. Με την 360/213 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση 10.500,00 € και με την 567/2013 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου στον ΓΚΙΛΙΜΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, με έκπτωση 4%, συμβατικής δαπάνης 8.542,61 € (με Φ.Π.Α. 23%) και συμβατικής προθεσμίας 2 μηνών, έως 22-1-2014.

Με την υπ' αριθμ. 76736/27-11-2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης κατά 4 μήνες, δηλ. έως τις 21-5-2014 για τους κάτωθι λόγους:

Διότι όλες σχεδόν οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο έργο, είναι εξωτερικές (βαψίματα, κουφώματα, στεγανοποίηση δώματος κλπ.) και απαιτούν για την έντεχνη κατασκευής τους καλό και στεγνό καιρό χωρίς υγρασία. Το ιδιαίτερο δε κλίμα της περιοχής (ορεινό) με πολλές βροχές, υγρασία, χιόνια κλπ. στην διάρκεια του χειμώνα και τους πρώτους μήνες της άνοιξης, καθιστά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στο συμβατικό διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου αδύνατη.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου για 4 μήνες δηλ. έως τις 21/5/2014 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής" για 4 μήνες, δηλ. έως τις 21/05/2014, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 76736/27-11-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 24-12-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ. α. α.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ