



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014

Αριθμ. Απόφασης: 53 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου:
 "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22^α του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **2/16-01-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Νεράντζης Βασίλειος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δήμου Ιωάννης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερμοφύλη, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 26ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1228/10-1-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

σας ενημερώνουμε ότι το έργο "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών" προϋπολογισμού 5.550.000,00 € χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "ΕΣΠΑ 2007-2013" και εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ". Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου ο συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και έληξε στις 02/07/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 του Ν. 3669/08 η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών μπορεί να παραταθεί.

Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 104 ημερολογιακές ημέρες, η οποία εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η προθεσμία αυτής έληξε στις 14/10/2013.

Στις 13/09/2013 ο Ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση και αφού εξετάστηκαν τα προσκομισθέντα στοιχεία και δεν προέκυψε υπαιτιότητα του Αναδόχου, εγκρίθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα και η παράταση του έργου έως τις 31/12/2013.

Έως την παραπάνω ημερομηνία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου, πλην όμως εκκρεμούσε η καταβολή των αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών στο ΟΤ 215^α, πίσω από το Τζιτζιρλί τζαμί, όπου προβλέπεται η διάνοιξη και η κατασκευή πεζόδρομου.

Για το λόγο αυτό σας υποβάλλουμε συνημμένα:

1. το αίτημα του Αναδόχου (σχετ.1) για παράτασης της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου του θέματος,
2. την εισήγηση των επιβλεπόντων και την Βεβαίωση – Διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 31/03/2014,

3. καθώς και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Διαχειριστική Αρχή, (σχετ. 2),

και παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση με αναθεώρηση του αναμορφωμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας περαίωσης (δηλαδή έως τις 31/03/2014) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου: "Όλοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών", κατά (3) μήνες από την λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας περαίωσης, δηλ. έως τις 31-03-2014 "με αναθεώρηση", σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 755/8-1-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 77411/2-12-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου και τους οποίους αποδέχεται η Δ.Τ.Υ. του Δήμου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 24-01-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ