



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015**

Αριθμ. Απόφασης: 477 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υποέργο 6)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **29^η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/23-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **31**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα,
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Καρύδας Νικόλαος
Μεγαλομούστακας Αναστάσιος
Μερετούδης Δημήτριος

Αναστασιάδης Ηλίας

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γάτσιος Ιωάννης

Ραμπότας Ευθύμιος

Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος,
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή,
Καδής Γεώργιος
Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος,
Τσαλίκोगλου Δημήτριος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Γιαννακίδης Δημήτριος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μοσχολιός Ζωγράφος, 7. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 8. Μυστακίδης Παύλος, 9. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος και Γάτσιος Ιωάννης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Ηλίας, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 32852/09-072015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 10.02.2015 μεταξύ εσάς και της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση , συνεργείων μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης. Εξαιτίας όμως :

1) Κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δήμου Σερρών και λόγω της συμμετοχής των αθλητών των συλλόγων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης δύναται να ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου του θέματος μόνο μετά το Σάββατο 18.07.2015. Ως εκ τούτου απαιτείται η χρονική μετάθεση των εργασιών στο κολυμβητήριο, οι οποίες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Τρίτη 01.07.2015.

2) Η διαδικασία ανοδίσωσης του αλουμινίου για την κατασκευή των κουφωμάτων επέσυρε καθυστέρηση των εργασιών κατά 20 ημέρες.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και επιπλέον :

- το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται μέχρι σήμερα εμπρόθεσμα.
- την σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου (επισυνάπτεται).
- το σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού (επισυνάπτεται).

σας ζητούμε την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υπόεργο 6)**» κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30/08/2015 >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υποέργο 6)", για είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **30-08-2015**, καθότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου και εξαιτίας:

1) της συμμετοχής των αθλητών των συλλόγων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, δύναται οι εργασίες του έργου που είχαν προγραμματιστεί για την 01-07-2015, να ξεκινήσουν μόνο μετά το Σάββατο 18-07-2015.

2) της διαδικασίας ανοδίωσης του αλουμινίου για την κατασκευή των κουφωμάτων, η οποία επέσυρε καθυστέρηση των εργασιών κατά είκοσι (20) ημέρες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 3-08-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ