



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015

Αριθμ. Απόφασης: 480 / 2015

ΘΕΜΑ: Ανάκληση των αρ. 778/2014 και 14/2015 ΑΔΣ, και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **29^η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/23-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **31**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα,
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Μεγαλομούστακας Αναστάσιος
 Μερετούδης Δημήτριος

Αναστασιάδης Ηλίας

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης

Ραμπότας Ευθύμιος

Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος,
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή,
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος,
 Τσαλίκογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Γιαννακίδης Δημήτριος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μοσχολός Ζωγράφος, 7. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 8. Μυστακίδης Παύλος, 9. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του βου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος και Γάτσιος Ιωάννης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Ηλίας, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του βου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 31854/6-7-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Η υπ' αριθ. 97/2011 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 4.045.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Έναρ. 2011ΕΠΙ00880002 της ΣΑΕΠ 0088.

Με την με αριθ. 405/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 15-11-2011. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 47,50%. Στις **21-2-2012** υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη **2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%**, και **συμβατικό χρόνο περαίωσης 18 μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **την 21-8-2013**, σύμφωνα με το αρμοδίως θεωρημένο χρονοδιάγραμμα. Σε συνέχεια αιτήσεων παράτασης τμηματικών και αποκλειστικής προθεσμίας περαίωσης του έργου εγκρίθηκαν ως ακολούθως:

α) **Τρίμηνη παράταση** της αποκλειστικής **συνολικής προθεσμίας του έργου**, δηλαδή **έως τις 21/11/2013**, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. **479/2012 Α.Δ.Σ.**, με ταυτόχρονη παράταση της α' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 21/9/2012 και β' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 15/9/2013.

- β) Παράταση της γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας που αφορούσε την ολοκλήρωση κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου μέχρι τις 21/1/2013, και της δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου μέχρι τις 21/3/2013, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 575/2012 Α.Δ.Σ.
- γ) Παράταση της γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας που αφορούσε την ολοκλήρωση κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου μέχρι τις 21/4/2013, και της δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου μέχρι τις 21/6/2013, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 32/2013 Α.Δ.Σ.
- δ) **Οκτάμηνη παράταση της αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας του έργου, δηλαδή έως τις 5/8/2014, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 581/2013 Α.Δ.Σ., με ταυτόχρονη παράταση της γ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της κατασκευής θεμελίωσης – υπογείου έως τις 10/7/2013 και δ' ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου έως τις 15/9/2013.**
- ε) **Παράταση 49 ημερών της αποκλειστικής συνολικής προθεσμίας του έργου, δηλαδή έως τις 23/9/2014, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 778/2014 Α.Δ.Σ.**
- στ) **Παράταση δώδεκα (12) ημερών με αναθεώρηση και πέντε (5) μηνών χωρίς αναθεώρηση και με την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ήτοι μέχρι 5/3/2015, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 14/2015 Α.Δ.Σ.**

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέβαλε με το α) σχ. Αίτηση θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κατά των 778/2014 και 14/2015 Α.Δ.Σ.

Η υπ' αριθμ. 7458/5-5-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης επί της αιτήσεως θεραπείας του Αναδόχου του έργου «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σερρών στις 26-5-2015.

Σύμφωνα με τη παραπάνω Απόφαση, γίνεται εν μέρει δεκτή η αίτηση θεραπείας του Αναδόχου. Συγκεκριμένα, *"...αποδέχεται να δοθεί παράταση με αναθεώρηση στο έργο κατά 238 ημέρες, δηλαδή μέχρι 31-3-2015, καθώς οι καθυστερήσεις δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και για να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 778/2014 Α.Δ.Σ. και να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί η υπ' αριθμ. 14/2015 Α.Δ.Σ. καθώς η προθεσμία περαίωσης έως 31-3-2015 εμπεριέχει χρονικά και αυτή που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2015 Α.Δ.Σ."*

Ο Ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου αίτηση στις 3-3-2015, με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης 13 ημερών λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. Ο συγκεκριμένος χρόνος των 13 ημερών καλύπτεται από την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η προθεσμία περαίωσης από 5-3-2015 σε 31-3-2015.

Η παραπάνω εισήγηση απεστάλη στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αριθ. 10038/5-6-2015 έγγραφό μας.

Προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5030/29-6-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου.

Διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31/3/2015.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- την υπ' αριθμ. πρωτ. 5030/29-6-2015 απόφαση προέγκρισης υπό όρους της Ε.Δ.Α./Π.Κ.Μ.
- το άρθρο 3, παρ. δ του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο ο Δικαιούχος (Δήμος Σερρών) υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση της Ε.Δ.Α./Π.Κ.Μ. αναφορικά με την παράταση προθεσμιών
- το άρθρο 48 (Προθεσμίες) του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε.
- το άρθρο 76 (Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας) του Ν.3669/08 Κ.Δ.Ε
- την υπ' αριθμ. 7458/5-5-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
- την αίτηση του Αναδόχου

Με βάση τα αναφερόμενα στην παραπάνω Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, ως Προϊσταμένη Αρχή, οφείλει να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης και να **ακυρώσει τις υπ' αριθμ. 778/2014 Α.Δ.Σ. και 14/2015 Α.Δ.Σ.** και να χορηγήσει στην ανάδοχο εταιρεία Καμελίδης Α.Τ.Ε. **παράταση προθεσμίας περαίωσης** των εργασιών του έργου «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)»

διακοσίων τριάντα οχτώ (238) ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι 31/3/2015.

Σας ζητούμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα εννέα (19) μήνες και δέκα (10) ημέρες, δηλαδή:

Συνολική προθεσμία του έργου τριάντα επτά (37) μήνες και δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (21/2/2012) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανακαλεί την υπ' αριθμ. **778 / 2014 Α.Δ.Σ.** και την υπ' αρ. **14 / 2015 Α.Δ.Σ.**, περί "Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)»", καθώς η προθεσμία περαίωσης έως 31-3-2015 εμπεριέχει χρονικά και αυτή που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2015 Α.Δ.Σ."

Β) Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου: "Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)", **κατά διακόσιες τριάντα οκτώ (238) ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις 31-3-2015**, ύστερα και από την υπ' αριθμ. 5030/29-6-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η συνολική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, ανέρχεται κατά δέκα εννέα (19) μήνες και δέκα (10) ημέρες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 11-08-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ