



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 1 / 11-01-2017

Αριθμ. Απόφασης: 17 / 2017

**ΘΕΜΑ:** Απόρριψη ένστασης της εταιρείας Καμελίδης Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου:  
 «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο  
 Σερρών)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **1/04-01-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Κυρτάσογλου Δημήτριος

Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Ραμπότας Ευθύμιος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλίκογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Καδής Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Ιλανίδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γρηγοριάδης Χρήστος, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρύδας Νικόλαος, 7. Λαζαρίδης Αβραάμ, 8. Μοσχολιός Ζωγράφος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 82/3-1-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

σας διαβιβάζουμε την (α) σχετική έγγραφη ένσταση του αναδόχου του έργου του θέματος κατά των (β) και (γ) σχετικών εγγράφων της υπηρεσία μας. Η ένσταση κατατέθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/08 "Κώδικας Δημοσίων Έργων", με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/16.

**(Α) Σύντομο ιστορικό του έργου**

Η υπ' αριθ. 97/2011 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 4.045.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Έναρ. 2011ΕΠ00880002 της ΣΑΕΠ 0088. Με την με αριθ. 405/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 15-11-2011. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 47,50%. Στις 21-2-2012 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, και συμβατικό χρόνο περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σύμφωνα με την 480/2015 Α.Δ.Σ. η τελική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 30-3-2015. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε στις 31-10-2015, με ημερομηνία περαίωσης την 30-3-2015, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3669/08.

**(Β) Ένσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου**

1) Με το ανωτέρω (δ) σχετικό ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε όχληση για την αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου του θέματος. Με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο η υπηρεσία μας **απέρριψε** την ανωτέρω όχληση για την αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου του θέματος, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

2) Με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο η υπηρεσία μας επεσήμανε στον ανάδοχο του έργου την **εμπρόθεσμη** ενημέρωση σχετικά με την μη έγκριση και τη διόρθωση των υποβληθέντων 24ου και 25ου πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου του θέματος.

Κατά των (β) και (γ) σχετικών εγγράφων της υπηρεσία μας κατατέθηκε η (α) σχετική έγγραφη ένσταση του αναδόχου του έργου του θέματος με αντικείμενο:

1) την έγκριση των 24ου και 25ου πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου του θέματος στο σύνολο τους, όπως υποβλήθηκαν στις 15-02-2016.

2) την αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου του θέματος ή τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του.

**(Γ) Εισήγηση της υπηρεσίας**

Η υπηρεσία μας παραμένει στις απόψεις της, όπως αναλύονται στα σχετικά συνημμένα έγγραφα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, και εισηγείται την απόρριψη της ανωτέρω (α) σχετικής ένστασης του αναδόχου του έργου του θέματος, εταιρεία Καμελίδης Α.Τ.Ε., στο σύνολο της. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω (ε) σχετική ειδική διαταγή αποκατάστασης ελαττωμάτων, η οποία, σύμφωνα με τη νομολογία, επάγεται παράταση των προθεσμιών συντέλεσης της παραλαβής.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών τη λήψη σχετικής απόφασης για την απόρριψη της (α) σχετικής ένστασης του αναδόχου του έργου του θέματος, εταιρεία Καμελίδης Α.Τ.Ε., στο σύνολό της »,

και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας Καμελίδης Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Σερρών)», στο σύνολο της, βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων, της εισήγησης της υπηρεσίας και ειδικότερα επειδή:

1) Η βεβαίωση περάτωσης εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3669/08 στις 31/10/2015 και ως εκ τούτου μέχρι και σήμερα δεν έχει παρέλθει ο υποχρεωτικός χρόνος εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών.

2) Μέχρι σήμερα δεν έχουν πιστοποιηθεί τρεις (3) φάσεις εργασίας του συμβατικού κατ' αποκοπή τιμολογίου. Εκδόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετική ειδική διαταγή αποκατάστασης ελαττωμάτων, η οποία, σύμφωνα με τη νομολογία, επάγεται παράταση των προθεσμιών συντέλεσης της παραλαβής.

3) Η τελική επιμέτρηση που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, μη σύμφωνη με την παρ. 8 του άρθρου 52, έχει επιστραφεί επανειλημμένως ως μη εγκεκριμένη.

4) Η μη έγκριση των 24<sup>ου</sup> & 25<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. συντελέστηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 18-01-2017**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**