



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ημ/νία: 27-04-2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14535
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
A.N.G. CONSTRUCTIONS PC
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 38333 ☐ ΤΗΛ. +302421313190 ☐
FAX. +302421313191 ΚΙΝ. 6946685410
e-mail: angpcvolos@gmail.com

Βόλος 27/04/2023

Αριθ. Πρωτ.: Νο ΚΣ 20

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την μεταξύ μας σύμβαση 23571/19-7-2021 ο χρόνος περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών» λήγει στις 06-6-2023.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των υλικών που πρέπει να ενσωματωθούν στο έργο, λόγω του ότι στην εταιρεία που θα μας προμηθεύσει τα υλικά και επειδή βρίσκονται σε εληψη και επειδή είναι εισαγόμενα μας ζητήσανε την παράταση της παράδοσης τους από την προμηθεύτρια εταιρεία για 6 μήνες. Για τον λόγο αυτό αιτούμαστε παράταση με αναθεώρηση 180 ημερολογιακών ημερών ήτοι έως 06-12-2023.

Για την ανάδοχο


Αγγελος Γουργιώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός