

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 23 / 14-09-2011

Αριθμ. Απόφασης: 782 / 2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14^η του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2011**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **23/08-09-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **40** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Κοτρώνης Παναγιώτης
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή
 Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Ραχήλ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος και τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκαν κατά σειρά τα θέματα: 16^ο, 17^ο και 9^ο.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίας + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 15 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 21:00.**

- Κατά τη συνεδρίαση της **15^{ης} Σεπτεμβρίου 2011, απουσίαζαν** οι κ.κ. :

Αναστασιάδης Αντώνιος, Αρναούτογλου Φωτεινή, Βαλτσάνης Δημήτριος, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Μερετούδης Δημήτριος, Θεοχάρης Μιχαήλ, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Σαραντίδου Ερμοφύλη και Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 53930/6-9-2011 εισήγηση της Δ/σης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης Ο.Τ.Α., που έχει ως εξής:

<< Σας γνωρίζουμε ότι έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. **178/2010** απόφαση του Δ.Σ. «Παραλαβή της αριθ. 84/2010 μελέτης του έργου : Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως προϋπολογισμού 200.000,00€. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010 και ψήφιση πίστωσης.»
2. Την αριθμ. **66/2010** απόφαση της Δ.Ε. με θέμα : «Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως προϋπολογισμού 200.000,00€»
3. Το από 19/10/2010 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως προϋπολογισμού 200.000€ στην οποία δεν κατατέθηκε καμία παραδεκτή προσφορά.
4. Την αριθμ. **78/2010** απόφαση της Δ.Ε. με θέμα : «Καθορισμός ημερομηνίας επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως προϋπολογισμού 200.000,00€»
5. Την αριθμ. **82/2010** απόφαση της Δ.Ε. για την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως προϋπολογισμού 200.000€ που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Σκουτάρεως στις **29-10-2010**, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου αυτού στην **Κ/Ξ Πράμας Δημήτριος – Παυλίδης Γρηγόριος**, η οποία προσέφερε την έκπτωση **49,00%**.
6. Την αριθμ **84/2010** μελέτη του έργου «**Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως**», η οποία θεωρήθηκε στις **27-08-2010** από την ΤΥΔΚ Σερρών προϋπολογισμού 200.000,00 € μαζί με ΦΠΑ.
7. Το αριθ. πρωτ. 7806/6-12-2010 συμφωνητικό του έργου ποσού **102.000,00€**(με ΦΠΑ 23%) και προθεσμία περαίωσης τρεις (03) μήνες.

8. Την αριθ. 247/2010 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση της 178/2010 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος της διάθεσης –ψήφισης της πίστωσης και διαθέτει 10.936,24€ από ΣΑΤΑ/2010 και τα υπόλοιπα (91.063,76€) από Δημοτικούς Πόρους.
9. Τον 1^ο Λογαριασμό του έργου που υπογράφηκε στις 31-12-2010 ποσού 8.000€ και τον 2^ο Λογαριασμό του έργου που υπογράφηκε στις 18-02-2011 ποσού 16.370,00€. Υπόλοιπο 77.630,00€.
10. Την υπ' αριθμ. 342/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 15-05-2011.
11. Την αριθ. πρωτ. 9943/10-03-2011 απόφαση αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
12. Την αριθ. Πρωτ. 52065/30-08-2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για συνέχιση διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού.
13. Το από 31-08-2011 έγγραφό μας προς την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών για εξακρίβωση της εξόφλησης ή μη του 2^{ου} λογαριασμού.

Η ανάδοχος Κ/Ξ με την **αριθ. Πρωτ. 51827/29-08-20 αίτησή της**, φωτοαντίγραφο της οποίας σας στέλνουμε, ζητά νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση για δύο μήνες από την εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού και την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Εισηγούμαστε

την 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου "**Διαμόρφωση αulείου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως**" από 16-05-2011 έως και δύο (2) μήνες από την επανέναρξη των εργασιών που θα πραγματοποιηθεί μετά την εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού, για τους παρακάτω λόγους:

1. Διακοπή εργασιών από 10-03-2011 λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού (Απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών αρ. πρωτ. 9943/10-03-2011).
2. Εκκρεμεί απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου από τον ανάδοχο λόγω μη εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «**Διαμόρφωση αulείου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως**», προϋπολογισμού 200.000,00 €, που εκτελείται από την Κ/Ξ Πράμας Δημήτριος-Παυλίδης Γρηγόριος, με εργολαβία βάση της υπ' αριθμ. 82/2010 απόφασης της Δ.Ε. Σκουτάρεως, από 16-5-2011 έως και δύο (2) μήνες από την επανέναρξη των εργασιών που θα πραγματοποιηθεί μετά την εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού, για τους παρακάτω λόγους:

1. Διακοπή εργασιών από 10-03-2011 λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού (Απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών αρ. πρωτ. 9943/10-03-2011).

2. Εκκρεμεί απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου από τον ανάδοχο λόγω μη εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

Σέρρες 20-09-2011

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τηλ.: 23210-83624

Σέρρες 20 Σεπτεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 53930

Π Ρ Ο Σ

Δ/νση Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης Ο.Τ.Α.
Διοικητήριο (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.)
(κ. Σταυράκη Αθανάσιο)

Σας αποστέλλουμε, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. **782 / 2011** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Λογιστηρίου
 2. Τμήμα Ταμείου
- Υπηρεσίες μας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κ. Κ. Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ