



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012**

Αριθμ. Απόφασης: 272 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
“Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη”.

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2^α του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **12/25-04-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Ταυλαρίδης Ζαφείριος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 27^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 21221/18-4-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την 555/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη", προϋπολογισμού δαπάνης 169.000,00 €. Στις 8/7/2010 υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση ποσού 135.405,50 € με ΦΠΑ με την ανάδοχο εταιρεία Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν τέσσερις (4) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 884/2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 07/02/2011.

Στις 22/12/2010 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, που είχε κατατεθεί στην υπηρεσία μας στις 8/10/2010. Παράλληλα κατατέθηκε και ο 3ος λογαριασμός του έργου (22/11/2010) ο οποίος ομοίως παρέμεινε απλήρωτος. Με την υπ' αριθμ. 201/2011 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου.

Με την υπ' αριθμ. 354/2011 Α.Δ.Σ. εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011, ενώ με την υπ' αριθμ. 366/2011 εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Σερρών. Επίσης με την υπ' αριθμ. 420/2011 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου για το 2011. Με την υπ' αριθμ. 91/2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου για το 2012.

Με το σχετικό αίτημά του ο ανάδοχος και κατόπιν της πληρωμής του 2ου και 3ου λογαριασμού του έργου, ζητά την παράταση των εργασιών για 5 συνολικά μήνες (οι 47 μέρες λογίζονται από την ημερομηνία διακοπής εργασιών έως τις 7-2-2011, προθεσμία που δόθηκε βάσει της 884/2010 Α.Δ.Σ. και άρα αυτοδίκαια του δίνονται, επομένως ουσιαστικά ο ανάδοχος αιτείται ακόμη 103 μέρες) για τους λόγους που αναφέρει ως εξής:

"Σας ενημερώνουμε, ότι στο διάστημα της διακοπής των εργασιών η εταιρία μας αναγκάστηκε να διαλύσει το εργοτάξιο και επομένως θα χρειαστεί εύλογος χρόνος για να το εγκαταστήσει εκ νέου. Επίσης, ως γνωστόν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην χρηματοδότηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την δύσκολη οικονομική συγκυρία (οι πληρωμές υλικών και τεχνιτών γίνονται πλέον μόνο τοις μετρητοίς) θα επιβαρύνει οικονομικά την εταιρία μας και θα επηρεάσει όπως είναι φυσικό το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Τέλος, όπως γνωρίζετε απαιτείται η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ,

καθώς προέκυψε ανάγκη για εκτέλεση εργασιών οι οποίες για να πληρωθούν απαιτείται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων της μελέτης. Για τους ανωτέρω λόγους, εκτιμούμε ότι δεν δύναται να αποπερατωθεί το υπόλοιπο του έργου σε 47 ημέρες (που έχουν απομείνει από την προηγούμενη προθεσμία). Σας δηλώνουμε ότι, προτιθέμεθα να εκτελέσουμε το υπόλοιπο του έργου με την προϋπόθεση να δοθεί προθεσμία για την εκτέλεση του 5 μήνες (47+103 ημέρες) από την επανέναρξη των εργασιών”.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών δέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου για **103 ημέρες** (47 ημέρες + 103 ημέρες) και **συνολικά 5 μήνες** λαμβάνοντας ως ημερομηνία νέας έναρξης των εργασιών την ημέρα κοινοποίησης στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Διαμόρφωση πλατείας και πεζόδρομου οδού Καβάφη” για **συνολικά 5 μήνες** (47 ημέρες που έχουν απομείνει από την προηγούμενη προθεσμία + 103 ημέρες), λαμβάνοντας ως ημερομηνία νέας έναρξης των εργασιών την ημέρα κοινοποίησης στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ’ αριθμ. 21065/17-4-2012 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 08-05-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ