



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της**

**Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 16-05-2012**

**Αριθμ. Απόφασης: 330 / 2012**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 και παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **14/10-05-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **37** δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατριτζόγλου Βασίλειος  
 Κοτρώνης Παναγιώτης  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή  
 Βαλτσάνης Δημήτριος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτί  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Νιζάμης Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τατούδης Παναγιώτης  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Μυστακίδης Παύλος, 4) Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τούτκος Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 24101/4-5-2012 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι με την αριθ. 520/05 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς" προϋπολογισμού δαπάνης 365.760,36 ευρώ και εκτελείται από την Κ/Ξ Χ#Γεωργίου Εμμ.- Καταράκης Απ. με εργολαβία, βάσει της αριθ. 271/05 Απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17-8-2005 και ανέρχεται στο ποσό των 223.988,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ο δε χρόνος περαίωσης του έργου ορίσθηκε σε έξι μήνες (6) δηλαδή 17-2-2006.

Με την υπ' αριθ. 143/06 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου και με την υπ' αριθ. 700/07 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του. Και οι δύο ήταν τακτοποιητικοί χωρίς καμία υπέρβαση.

Με την υπ' αριθ. 718/09 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση κατά 30.000 Ευρώ στο συμβατικό αντικείμενο και κατά 45.000 Ευρώ αφορούν τις προμήθειες Δήμου.

Επί πλέον σας πληροφορούμε ότι το έργο δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς εμπρόθεσμα, λόγω της ιδιόμορφης χρηματοδοτικής ροής από το Υπουργείο Γεωργίας και αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η κατασκευή του να διακόπτεται. Οι μέχρι 31/08/2011 πληρωμές του έργου έφθασαν 206.960,00 €

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2012 με **Κ.Α. 70.7331.007** και πιστώσεις 52.140,00 €.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 12.850/14-3-2011 και 23822/3-5-2012 αίτηση της, η Κ/Ξ Εμμ Χ#Γεωργίου.- Απ. Καταράκης, ζητά την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι τις 30-09-2012, καθ' όσον η εκτέλεση του έργου διακόπηκε λόγω της μη πληρωμής του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού, ο οποίος πληρώθηκε στις 26-8-2011 οπότε και έληξε η διακοπή των εργασιών, αλλά και προκειμένου να περαιωθούν οι συμβατικές εργασίες.

Η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας για να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση της κατασκευής του έργου

Παρακαλούμε λοιπόν, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αιτούμενης παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι την 30/09/2012 >>.

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α)** Εγκρίνει την συνέχιση για το έτος 2012 του έργου: «Βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 365.760,36 €.

**Β)** Η ψήφιση πίστωσης ποσού 52.140,00 € έγινε σε βάρος του Κ.Α. 70.73312.007 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2012.

**Γ)** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 365.760,36 €, που εκτελείται από την Κ/Ξ Χ#Γεωργίου Εμμ.- Καταράκης Απ. με εργολαβία, βάσει της αριθ. 271/05 Απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής, μέχρι τις 30-09-2012, καθ' όσον η εκτέλεση του έργου διακόπηκε λόγω της μη πληρωμής του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού, ο οποίος πληρώθηκε στις 26-8-2011 οπότε και έληξε η διακοπή των εργασιών, αλλά και προκειμένου να περαιωθούν οι συμβατικές εργασίες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 17-05-2012**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**