



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 17 / 20-06-2012**

Αριθμ. Απόφασης: 408 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στα Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου".

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **20^η** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **17/14-06-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 5. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Μπεχτσής Αριστείδης και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος, συζητήθηκαν τα: 18^ο, 19^ο, 20^ο και 29^ο.

Μετά την ολοκλήρωση του 29^{ου} θέματος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασιάδης Αντώνιος και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία η οποία επέστρεψε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 9^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 32573/11-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Οργάνωσης Τεχν. Υποστήριξης ΟΤΑ του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α' /18-6-08) "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων".
2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
3. Την αριθμ. 70/2010 μελέτη του έργου "Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου", η οποία συντάχθηκε στις 18-07-2010 από την ΤΥΔΚ Σερρών προϋπολογισμού 137.000,00 € μαζί με ΦΠΑ.
4. Την αριθμ. 172/2010 απόφαση του Δ.Σ. "Έγκριση της αριθ. 70/2010 μελέτης του έργου: Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου προϋπολογισμού 137.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Ορισμός των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού. Αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010 και ψήφιση πίστωσης".
5. Την αριθμ. 41/2010 απόφαση της Δ.Ε. με θέμα : "Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου προϋπολογισμού 137.000,00 €".
6. Την αριθμ. 73/2010 απόφαση της Δ.Ε. για την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας και της γνωμοδότησης της Ε.Δ. για την ένσταση της "Ιορδάνης Καρπουτσής & ΣΙΑ Ε.Ε." κατά του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Χώρων και Δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου προϋπολογισμού 137.000,00 € που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Σκουτάρεως στις 28-09-2010, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου αυτού στην Ιορδάνη Καρπουτσής & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία προσέφερε την έκπτωση 12,00%.
7. Το αριθ. πρωτ. 7230/1-11-2010 συμφωνητικό του έργου ποσού 120.559,99 € (με ΦΠΑ 23%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/09 (42.646,92 €), ΣΑΤΑ (30.000 €) και από Δημοτικούς Πόρους (47.913,07 €) και έχει προθεσμία περαίωσης τρεις (03) μήνες.
8. Την υπ' αριθμ. 240/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30-04-2011.

9. Τον 1^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος ποσού 72.616,84 € με Φ.Π.Α. ο οποίος εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ στις 14/04/2011.

10. Την υπ' αριθμ. 35/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-05-2012.

11. Την υπ' αριθμ. 347/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 120.559,99 €.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 31-7-2012, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς και λόγω αύξησης ποσοτήτων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στα Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου», έως **31-7-2012**, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς και λόγω αύξησης ποσοτήτων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 26-06-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ