



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 23 / 19-09-2012

Αριθμ. Απόφασης: 572 / 2012

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **23/13-9-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατριτζόγλου Βασίλειος  
 Κοτρώνης Παναγιώτης  
 Μερετούδης Δημήτριος

Αραπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή  
 Βαλτσάνης Δημήτριος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τατούδης Παναγιώτης  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 5. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε από την συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση του 8<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 51029/24-8-2012 εισήγηση του Τμήματος Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ του Δήμου μας, που έχει ως εξής:

<< Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ. αρ. 9718/ 18-11-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκουτάρεως εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Δ.ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ**» πρώην Δήμου Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 200.000,00 € από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ Και Δημοτικούς πόρους και με την υπ' αριθμ.78/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Σκουτάρεως εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2010, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 82/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Σκουτάρεως και στις 06-12-2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 102.000,00 € με ΦΠΑ με την ανάδοχο Κ/Ξ ΠΡΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ που οποία προσέφερε την έκπτωση 49,00%.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αρ 442/10-7-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο

α. την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Δ.ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ**» πρώην Δήμου Σκουτάρεως, με την νόμιμη αναθεώρηση μέχρι τις 30/9/2012, για να εκτελεστούν οι διάφορες νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και εργασίες πρασίνου, οι οποίες λόγω των καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού είναι προτιμότερο να εκτελεστούν τον μήνα Σεπτέμβριο >>.

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση αυλείου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως**», προϋπολογισμού 200.000,00 €, που εκτελείται με την αριθμ. 82/2010 Α.Δ.Ε. Δήμου Σκουτάρεως, από την ανάδοχο Κ/Ξ ΠΡΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, η οποία πρόσφερε έκπτωση 49,00 % επί του προϋπολογισμού του έργου, **μέχρι τις 30/9/2012** προκειμένου να εκτελεστούν οι διάφορες νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και εργασίες πρασίνου, οι οποίες λόγω των καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού είναι προτιμότερο να εκτελεστούν τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 24-09-2012**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**