



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013

Αριθμ. Απόφασης: 164 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 13^η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 7/07-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης

Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 5. Φωτιάδης Στέφανος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή, Τσίμας Θωμάς και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος και ενώ το λόγο είχε ο κ. Δήμαρχος, προέκυψε ένταση από την αυθαίρετη παρέμβαση του δημότη κ. Γεωργιάδη Αγησίλαου, ο οποίος διακόπτοντας τον κ. Δήμαρχο θέλησε να πάρει το λόγο αυθαίρετα (με επαναστατικό τρόπο), προκειμένου να μιλήσει για ένα προσωπικό του θέμα. Ο κ. Πρόεδρος για το λόγο αυτό ζήτησε 10λεπτη διακοπή της συνεδρίασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 16^{ου} θέματος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13129/4-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 7-1-2013 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου «Κ. Σαββίδης Ε.Δ.Ε.» με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση, συνεργείων μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν μια εβδομάδα μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Εξαιτίας όμως :

α) Της αδυναμίας πραγματοποίησης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις-παγετός) κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2013 - για τις εξής παρακάτω δεκαεπτά (17) ημέρες, όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του έργου :

- 9,10,11,12,13,18,24,28 Ιανουαρίου 2013.
- 13,16,18,19,21,22,25,26,27 Φεβρουαρίου 2013.

β) Της αδυναμίας ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών στο κεντρικό τμήμα της οδού Μεραρχίας και στα σημεία συμβολής της με την Ανδρόνικου Εμμανουήλ (πλατεία Κρονίου) και με την Ερμού - Δ.Σολωμού (μπροστά από το Δημαρχείο) καθώς ο συγκεκριμένος κυκλοφοριακός φόρτος αυτή την χρονική στιγμή (με δεδομένο ότι εκτελείται και το έργο των αστικών αναπλάσεων) δεν μπορεί να διχογετευθεί σε άλλες οδούς, γεγονός που επιβάλλει την ολοκλήρωση του έργου σε φάσεις (Κεντρικό τμήμα -> Πλατεία Κρονίου -> Οδός Ερμού-Σολωμού έμπροσθεν Δημαρχείου Σερρών) και κατ' επέκταση επιφέρει καθυστέρηση στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου, σας ζητούμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 7 Απριλίου 2013 >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πεζοδρόμηση Τμήματος οδού Μεραρχίας», προϋπολογισμού 295.000,00 €, που εκτελείται με την αρ. 314/2012 Α.Ο.Ε., από τον κ. **ΣΑΒΒΙΔΗ Α. ΚΩΝ/ΝΟ**, ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση **έκπτωση 46,80 %** στις τιμές της με αριθ. **13/2012** μελέτης, **κατά ένα (1) μήνα δηλαδή έως τις 7 Απριλίου 2013**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12449/28-2-2013 αίτηση του ανωτέρω αναδόχου του έργου, εξαιτίας:

α) Της αδυναμίας πραγματοποίησης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις-παγετός) κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2013 - για τις εξής παρακάτω δεκαεπτά (17) ημέρες, όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του έργου :

- 9,10,11,12,13,18,24,28 Ιανουαρίου 2013.
- 13,16,18,19,21,22,25,26,27 Φεβρουαρίου 2013.
-

β) Της αδυναμίας ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών στο κεντρικό τμήμα της οδού Μεραρχίας και στα σημεία συμβολής της με την Ανδρόνικου Εμμανουήλ (πλατεία Κρονίου) και με την Ερμού – Δ.Σολωμού (μπροστά από το Δημαρχείο), καθώς ο συγκεκριμένος κυκλοφοριακός φόρτος αυτή την χρονική στιγμή (με δεδομένο ότι εκτελείται και το έργο των αστικών αναπλάσεων) δεν μπορεί να διοχετευθεί σε άλλες οδούς, γεγονός που επιβάλλει την ολοκλήρωση του έργου σε φάσεις (Κεντρικό τμήμα -> Πλατεία Κρονίου -> Οδός Ερμού-Σολωμού έμπροσθεν Δημαρχείου Σερρών) και κατ' επέκταση επιφέρει καθυστέρηση στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19-03-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ