



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 230 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Έργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **8/28-03-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή  
 Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.
- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17245/21-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 993/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Έργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € και με την με αριθμό 426/2010 Α.Δ.Σ. επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός της παραπάνω μελέτης στο ποσόν των 610.000,00 €. Η ψήφιση πίστωσης 250.000,00 € από την ΣΑΤΑ 2010 για την κατασκευή του έργου έγινε με την με αριθ. 682/2010 Α.Δ.Σ. Η παραπάνω πίστωση δεν χρησιμοποιήθηκε για αποπληρωμή εργασιών του έργου διότι περικόπηκε η ΣΑΤΑ 2010.

Με τις με αριθ. 205/2010 και 242/2010 Αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 16/07/2010, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 258/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και στις 9/08/2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 613.881,82 € με ΦΠΑ 23% με τον ανάδοχο κ. Γκότση Στέργιο Ε.Δ.Ε.

Με την με αριθ. 420/2011 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου για το έτος 2011.

Με την με αριθ. 200/24-1-2011 Απόφαση του Δημάρχου Σερρών εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου λόγω έλλειψης πιστώσεων για την αποπληρωμή εκτελεσμένων εργασιών και την συνέχιση του έργου.

Με την με αριθ. 369/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών έγινε αποδοχή χρηματοδότησης 306.940,91 € από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου. Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι ότι σε κάθε λογαριασμό που πιστοποιείται το μισό θα πληρώνει ο ΟΠΑΠ και το άλλο μισό θα προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου.

Με την με αριθ. 616/2012 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε ποσόν 57.856,30 € από πιστώσεις του Δήμου για την κατασκευή του έργου.

Με την με αριθ. πρωτ. 16376/2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση των εργασιών για την περαίωση του έργου μέχρι 30/8/2013 α) λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων που χρησιμοποιούν το γήπεδο οι οποίες δημιουργούν

καθυστερήσεις (οι εργασίες δεν εκτελούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τμήματα της εργοταξιακής ανάπτυξης όπως μηχανήματα και υλικά αναγκαστικά απομακρύνονται κατά τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων) και β) λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θεωρεί βάσιμες τις αιτιάσεις του αναδόχου και συναινεί για την χορήγηση της παραπάνω παράτασης.

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την έγκριση της παράτασης των εργασιών μέχρι 30/8/2013 »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", μέχρι τις 30-08-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά α) στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που χρησιμοποιούν το γήπεδο οι οποίες δημιουργούν καθυστερήσεις (οι εργασίες δεν εκτελούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τμήματα της εργοταξιακής ανάπτυξης όπως μηχανήματα και υλικά αναγκαστικά απομακρύνονται κατά τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων) και β) στην έλλειψη χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μπόικος Αθανάσιος, ο οποίος αφού επεσήμανε ότι η συντήρηση του δημοτικού γηπέδου θα έπρεπε να είναι μέλημα της Ανώνυμης Εταιρείας, τόνισε ότι πρέπει να γκρεμιστεί και να γίνει πάρκο.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 05-04-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**