



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 231 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια - Καλύβια".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3^η του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **8/28-03-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} ρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17063/20-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 172/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του έργου "Διανοίξεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια – Καλύβια", προϋπολογισμού 100.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 90.424,04 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

2. Με την 389/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ με τεκμαρτή έκπτωση 12%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 12/10/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 3 μήνες, έως τις 12/1/2013.

Με την υπ' αριθμ. 1350/10-1-13 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης διότι οι εναπομένουσες συμβατικές εργασίες (ασφαλτοστρώσεις) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με χαμηλές θερμοκρασίες και η παραγωγή ασφαλτομίγματος θα ξεκινήσει την άνοιξη.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών δέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου για 4 μήνες, δηλ. έως τις 12/05/2013 », και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου "Διανοίξεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια – Καλύβια", για τέσσερις (4) μήνες δηλ. έως τις 12-05-2013, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι οι εναπομένουσες συμβατικές εργασίες (ασφαλτοστρώσεις) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με χαμηλές θερμοκρασίες και η παραγωγή ασφαλτομίγματος θα ξεκινήσει την άνοιξη.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-04-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ