



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 232 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **8/28-03-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή  
 Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17062/20-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την 555/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη", προϋπολογισμού δαπάνης 169.000,00 €. Στις 8/7/2010 υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση ποσού 135.405,50 € με ΦΠΑ με την ανάδοχο εταιρεία Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν τέσσερις (4) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 884/2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 07/02/2011.

Στις 22/12/2010 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, που είχε κατατεθεί στην υπηρεσία μας στις 8/10/2010. Παράλληλα κατατέθηκε και ο 3ος λογαριασμός του έργου (22/11/2010) ο οποίος ομοίως παρέμεινε απλήρωτος. Με την υπ' αριθμ. 201/2011 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου.

Κατόπιν της πληρωμής του 2ου και 3ου λογαριασμού του έργου, οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2012 και δόθηκε παράταση των εργασιών για 5 συνολικά μήνες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 272/2012 Α.Δ.Σ.

Στις 5/9/2012 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού, που είχε κατατεθεί στην υπηρεσία μας στις 27/6/2012 και εγκρίθηκε στις 4/7/2012. Με την υπ' αριθμ. 1749/2012 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου.

Κατόπιν της πληρωμής του 4ου λογαριασμού του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες και για τους λόγους που αναφέρει στην σχετική αίτησή του και σας παραθέτουμε, ζητά την παράταση των εργασιών έως **30/6/2013**, αφού η συμβατική του προθεσμία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 272/2012 Α.Δ.Σ. έχει παρέλθει.

Οι λόγοι είναι ότι στο διάστημα της διακοπής των εργασιών η εταιρία αναγκάστηκε να διαλύσει το εργοτάξιο και επομένως θα χρειαστεί εύλογος χρόνος για να το εγκαταστήσει εκ νέου και να αποπερατώσει τις υπόλοιπες εργασίες που

είναι η διάστρωση κυβολίθων στον πεζόδρομο της Καβάφη, Η/Μ εργασίες με την κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών φωτιστικών στην πλατεία αλλά και κατασκευή και τοποθέτηση παγκακιών που αποτελούν ειδικές σύμμεικτες κατασκευές βάσει των σχεδίων της μελέτης. Επίσης απαιτείται η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ, καθώς προέκυψε ανάγκη για εκτέλεση εργασιών οι οποίες για να πληρωθούν απαιτείται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων της μελέτης, ενώ παράλληλα δεν έχει συσταθεί ακόμη το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την έγκρισή του.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών δέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου. Εξάλλου ο ανάδοχος δικαιούται ούτως ή άλλως παράταση 35 ημερών από την ημερομηνία διακοπής των εργασιών (5/9/2012) έως το πέρας προθεσμίας που του είχε δοθεί με την 1749/12 Α.Δ. (10/10/2012). Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου έως **30/6/2013**.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν χρειαστεί να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση »,

και σχετική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την 3<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη" έως τις 30/06/2013, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 17086/20-3-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 05-04-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**