



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 235 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: "Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3^η του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **8/28-03-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.
- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} ρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18162/27-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 620/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρόμιου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 1.605.000,00 € και ψηφίστηκε πίστωση 971.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.256 με την ένδειξη "Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας" για την κατασκευή του.

Με την με αριθ. 228/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 13/09/2011, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 304/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις 20/12/2011 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 801.243,11 € με ΦΠΑ 23% με τον ανάδοχο κ. Γαλάνη Π. Στέργιο Ε.Δ.Ε.

Με την με αριθ. 228/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 962.284,04 €.

Με την με αριθ. 669/2012 Α.Δ.Σ του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 19/11/2012.

Με την με αριθ. πρωτ. 69197/2012 αίτηση του ο Ανάδοχος του έργου ζήτησε νέα παράταση της Συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30/7/2013 λόγω των καιρικών συνθηκών οι οποίες είναι ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης και επίσης λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων της Λέσχης Αυτοκινήτων και Μοτοσικλέτας Σερρών (ΛΑΜΣ) στην πίστα των CART.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, συναινεί στην χορήγηση της παραπάνω παράτασης

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου "Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρόμιου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών ", μέχρι την 30-07-2013, λόγω των καιρικών συνθηκών οι οποίες είναι ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης και επίσης λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων της Λέσχης Αυτοκινήτων και Μοτοσικλέτας Σερρών (ΛΑΜΣ) στην πίστα των CART.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-04-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ