



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 236 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **8/28-03-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή  
 Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.
- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4<sup>ου</sup> ρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18328/27-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 683/03 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη", προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00 € και ψηφίστηκε πίστωση 440.205,43 € για την κατασκευή του έργου προερχόμενη από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2004". Για το υπόλοιπο ποσό των 509.794,57 € η απόφαση αναφέρει ότι θα εξασφαλιζόταν πίστωση από την ΣΑΤΑ 2004.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 22/7/2004 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ. Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. με τεκμαρτή έκπτωση 24,14%.

Με την υπ' αριθ. 729/04 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας του έργου και κατόπιν υπογράφηκε το με αριθ. πρωτ. 38677/04 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και της αναδόχου κοινοπραξίας αξίας 723.179,89 € με Φ.Π.Α. 18%.

Με την υπ' αριθ. 672/06 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στα 836.679,89 € και κατόπιν υπογράφηκε η με αριθ. Πρωτ. 29845/06 Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δήμου Σερρών για ποσόν 113.500,00 €.

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου διακόπηκαν διότι δεν ανευρέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις μετά από την εξάντληση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2004".

Οι πληρωμές του έργου στις 31/12/2012 ανέρχονται σε 440.205,43 € και το υπόλοιπο για την αποπεράτωσή του σύμφωνα με την σύμβαση ανέρχεται σε 396.474,46 €.

Με την με αριθ. 630/2012 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε πίστωση 80.000,00 € για την συνέχιση του έργου.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2013 με κωδικό αριθμό ΚΑ 757326011.

Μετά από την έγκριση της παραπάνω πίστωσης, με την με αριθ. 66144/2012 αίτηση του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση των εργασιών μέχρι 31/12/2013 λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και των διακοπών εργασιών που προήλθαν από την μη ομαλή ροή της χρηματοδότησης του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία για τους παραπάνω λόγους αλλά και λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου συναινεί στην χορήγηση της παραπάνω παράτασης.

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη", μέχρι την 31-12-2013, λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και των διακοπών εργασιών που προήλθαν από την μη ομαλή ροή της χρηματοδότησης του έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μπόικος Αθανάσιος, ο οποίος αφού επεσήμανε ότι πρόκειται για ψευδεπίγραφο τίτλο του θέματος, τόνισε ότι τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για τις παρατάσεις θα έπρεπε να συγκεντρωθούν ώστε να διατεθούν για την πραγματική αποπεράτωση ενός έργου ύστερα από αξιολόγηση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 05-04-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**