



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 283 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 9/11-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος

Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτί
 Θεοχάρης Μιχαήλ

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Ίντος Δημήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 8. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός.

- Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το 12^ο.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος, απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων από το 5^ο έως το 11^ο.

- Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου επί του 9^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αρναούτογλου Φωτεινή.

- Μετά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατριτζόγλου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 19658/3-4-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 7-1-2013 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "Κ. Σαββίδης Ε.Δ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση συνεργείων μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν μια εβδομάδα μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου του έργου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 164/2013 Α.Δ.Σ. η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα, μέχρι τις 7/4/2013.

Ωστόσο εξαιτίας :

α) Της αδυναμίας ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών στο κεντρικό τμήμα της οδού Μεραρχίας και στα σημεία συμβολής της με την Ανδρόνικου Εμμανουήλ (πλατεία Κρονίου) και με την Ερμού – Δ. Σολωμού (μπροστά από το Δημαρχείο) καθώς ο συγκεκριμένος κυκλοφοριακός φόρτος αυτή την χρονική στιγμή (με δεδομένο ότι εκτελείται και το έργο των αστικών αναπλάσεων) δεν μπορεί να διοχετευθεί σε άλλες οδούς, γεγονός που επιβάλλει την ολοκλήρωση του έργου σε φάσεις (Κεντρικό τμήμα -> Πλατεία Κρονίου -> Οδός Ερμού-Σολωμού εμπροσθεν Δημαρχείου Σερρών) και κατ' επέκταση επιφέρει καθυστέρηση στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

β) Επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες αποφασίστηκαν από την Δημοτική Αρχή κατά την εκτέλεση του έργου (και δεν είχαν αναλυτικά υπολογιστεί από την μελέτη), όπως η δημιουργία σιντριβανιού στον χώρο της πλατείας Κρονίου, η φύτευση της νησίδας πρασίνου μπροστά από το Δημαρχείο Σερρών επί της οδού Ερμού, καθώς και επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας, στο οποίο δεν έγινε παρέμβαση τα πλαίσια του έργου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου, σας ζητούμε εκ νέου την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 7 Μαΐου 2013 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά ένα (1) μήνα δηλαδή έως τις 7 Μαΐου 2013, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά:

α) Στην αδυναμία ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών στο κεντρικό τμήμα της οδού Μεραρχίας και στα σημεία συμβολής της με την Ανδρόνικου Εμμανουήλ (πλατεία Κρονίου) και με την Ερμού – Δ. Σολωμού (μπροστά από το Δημαρχείο) καθώς ο συγκεκριμένος κυκλοφοριακός φόρτος αυτή την χρονική στιγμή (με δεδομένο ότι εκτελείται και το έργο των αστικών αναπλάσεων) δεν μπορεί να διοχετευθεί σε άλλες οδούς, γεγονός που επιβάλλει την ολοκλήρωση του έργου σε φάσεις (Κεντρικό τμήμα -> Πλατεία Κρονίου -> Οδός Ερμού-Σολωμού εμπροσθεν Δημαρχείου Σερρών) και κατ' επέκταση επιφέρει καθυστέρηση στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και

β) Στις επιπρόσθετες εργασίες οι οποίες αποφασίστηκαν από την Δημοτική Αρχή κατά την εκτέλεση του έργου (και δεν είχαν αναλυτικά υπολογιστεί από την μελέτη), όπως η δημιουργία σιντριβανιού στον χώρο της πλατείας Κρονίου, η φύτευση της νησίδας πρασίνου μπροστά από το Δημαρχείο Σερρών επί της οδού Ερμού, καθώς και επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας, στο οποίο δεν έγινε παρέμβαση τα πλαίσια του έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-04-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ