



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 23-01-2013
Αριθμ. Απόφασης: 32 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **23^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **3/17-01-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αποστολίδου Ραχήλ
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Βαλτσάνης Δημήτριος, 2. Μπόικος Αθανάσιος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 796/8-1-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 653/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του έργου **«Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών»**, προϋπολογισμού 16.820,00€ ευρώ και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έχει γίνει με την 350/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής σε βάρος του ΚΑ 70.6162.003.

2. Με την 632/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Ε. ΜΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 4%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 17/12/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 1 μήνας, έως τις 17/1/2013.

Με την υπ' αριθμ. 79372/31-12-2012 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως τις 31-1-2013 διότι τα βαψίματα των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών απαιτείται να είναι περισσότερα από τις ποσότητες της αρχικής μελέτης ενώ οι καιρικές συνθήκες και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν ευνοούν την εκτέλεση των εργασιών σε εξωτερικό χώρο.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών δέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου έως τις 31/01/2013 >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης (διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 16.820,00 € που εκτελείται με εργολαβία μετά από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό από την εταιρεία Ε. ΜΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 632/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, **έως τις 31-1-2013**, διότι τα βαψίματα των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών απαιτείται να είναι περισσότερα από τις ποσότητες της αρχικής μελέτης, ενώ οι καιρικές συνθήκες και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν ευνοούν την εκτέλεση των εργασιών σε εξωτερικό χώρο.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 31-01-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ