



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 22-05-2013

Αριθμ. Απόφασης: 366 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **22^α** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **12/16-05-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Κατριτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος

Αναστασιάδης Αντώνιος
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Καλαϊτζίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Γαλάνης Στέργιος, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Ίντος Δημήτριος, 6. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος και αφού ο κ. Πρόεδρος ανακάλεσε δύο φορές στην τάξη τον Δημ. Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο, δεδομένου ότι έπαιρνε το λόγο αυθαίρετα και διέκοπτε τους ομιλητές επανειλημμένα, ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για την αποβολή του εν λόγω Δημ. Συμβούλου. Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος αποβλήθηκε από την αίθουσα.

Ψήφισαν κατά της αποβολής οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Νιζάμης Δημήτριος, Μηλίδης Θεόδωρος, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κων/νος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Χουρουζίδης Νικόλαος, Χρυσανθίδης Βασίλειος και Μπόικος Αθανάσιος.

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Σαραντίδου Ερμοφύλη δεν δέχθηκε να ψηφίσει.

• Μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος μετά την ολοκλήρωση του 2^{ου} θέματος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 17^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 23^ο.

• Μετά την ολοκλήρωση του 7^{ου} θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αρναούτογλου Φωτεινή.

• Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 21:00**.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 16^{ου} θέματος και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 22^{ου}.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26989/14-5-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 7-1-2013 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "Κ. Σαββίδης Ε.Δ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση, συνεργειών μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν μια εβδομάδα μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου του έργου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 164/2013 Α.Δ.Σ. η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα, μέχρι τις 7/4/2013, ενώ με την υπ' αριθμ. 283/2013 Α.Δ.Σ. εγκρίνεται εκ νέου παράταση της συνολ. προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα, μέχρι τις 7/5/2013.

Ωστόσο εξαιτίας καιρικών συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις κατά τον μήνα Απρίλιο) που δεν επέτρεψαν την διάστρωση ασφαλτικού υλικού κυκλοφορίας

ποδηλάτων και επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες αποφασίστηκαν από την Δημοτική Αρχή κατά την εκτέλεση του έργου (και δεν είχαν αναλυτικά υπολογιστεί από την μελέτη), όπως η δημιουργία σιντριβανιού στον χώρο της πλατείας Κρονίου, η τοποθέτηση φυσικών εμποδίων αποτροπής στάσης και στάθμευσης στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Σερρών (πλατεία Ελευθερίας – Οδός Ερμού) και επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας, στο οποίο δεν έγινε παρέμβαση τα πλαίσια του έργου. Για όλες τις παραπάνω επιπρόσθετες εργασίες απαιτείται η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σε ανάλογο χρονικό διάστημα.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου, σας ζητούμε εκ νέου την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 7 Ιουνίου 2013 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά ένα (1) μήνα δηλαδή έως τις 7 Ιουνίου 2013, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά λόγω καιρικών συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις κατά τον μήνα Απρίλιο) που δεν επέτρεψαν την διάστρωση ασφαλτικού υλικού κυκλοφορίας ποδηλάτων και επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες αποφασίστηκαν από την Δημοτική Αρχή κατά την εκτέλεση του έργου (και δεν είχαν αναλυτικά υπολογιστεί από την μελέτη), όπως η δημιουργία σιντριβανιού στον χώρο της πλατείας Κρονίου, η τοποθέτηση φυσικών εμποδίων αποτροπής στάσης και στάθμευσης στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Σερρών (πλατεία Ελευθερίας – Οδός Ερμού) και επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας, στο οποίο δεν έγινε παρέμβαση στα πλαίσια του έργου.

- Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Χουρουζίδης Νικόλαος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, μετά από τη διατύπωση του εργολάβου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28-05-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ