



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 12-06-2013

Αριθμ. Απόφασης: 410 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 12<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **14/06-06-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νεράντζης Βασίλειος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσες ήταν οι κ.κ. Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
  - Αγοραστός Αγοραστός και Σαραντίδου Ερμοφύλη, μετά την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, σχετικό με την έκδοση ψηφίσματος για το κλείσιμο της ΕΡΤ.
  - Βαλτσάνης Δημήτριος, μετά την ολοκλήρωση του 8<sup>ου</sup> θέματος.
  - Δήμου Ιωάννης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12<sup>ου</sup> θέματος.
  - Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος
  - Αναστασιάδης Αντώνιος, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος.
  
- Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 25<sup>ου</sup> θέματος, μετά από ένταση που προκλήθηκε, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Ηλίας, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κων/νος, Ίντος Δημήτριος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χουρουζίδης Νικόλαος και Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 27<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 28020/17-5-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 283/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών", προϋπολογισμού 325.000,00,00 € ευρώ και συμβατικής δαπάνης 182.760,31 € (με Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

2. Με την 409/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΝΙΚΟΛΑΟ Ε. ΓΚΟΤΣΗ με τεκμαρτή έκπτωση 46,18%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 20/11/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 6 μήνες, έως τις 20/5/2013.

Με την υπ' αριθμ. 28009/17-5-13 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης κατά 3 μήνες για τους κάτωθι λόγους:

α. Κατά τους μήνες εκτέλεσης του έργου Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος, επικράτησαν εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες με πολύ μεγάλο ύψος βροχόπτωσης, που δεν επέτρεψε την ομαλή πρόοδο των εργασιών.

β. Μεσολάβησαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οπότε οι εργασίες διακόπηκαν για σύνολο 2 εβδομάδων.

γ. Επίσης στον Κ.Χ. 353 υπήρχαν παραπήγματα από όμορη ιδιοκτησία, που εμπόδιζαν την εκτέλεση εργασιών εντός του χώρου αυτού και τα οποία βρίσκονται στην διαδικασία της απομάκρυνσης από συνεργεία του Δήμου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση, διότι όπως φαίνεται και από τα βροχομετρικά στοιχεία

που σας επισυνάπτουμε το συνολικό ύψος βροχής για τους μήνες Δεκέμβριο 2012 – Μάρτιο 2013 ήταν 282,50mm, 66% μεγαλύτερο από τον Μ.Ο. που είναι περίπου 170mm. Επίσης όπως διακρίνεται οι μέρες βροχόπτωσης, που δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες λόγω της φύσης τους (εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδετήσεις, πλακοστρώσεις κλπ) ήταν συνολικά 58 επί των 83 εργάσιμων ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου για 3 μήνες, δηλ. έως τις 20/08/2013 »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 20 Αυγούστου 2013, καθότι κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, για τους κάτωθι λόγους:

α. Κατά τους μήνες εκτέλεσης του έργου Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος, επικράτησαν εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες με πολύ μεγάλο ύψος βροχόπτωσης, που δεν επέτρεψε την ομαλή πρόοδο των εργασιών.

β. Μεσολάβησαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οπότε οι εργασίες διακόπηκαν για σύνολο 2 εβδομάδων.

γ. Επίσης στον Κ.Χ. 353 υπήρχαν παραπήγματα από όμορη ιδιοκτησία, που εμπόδιζαν την εκτέλεση εργασιών εντός του χώρου αυτού και τα οποία βρίσκονται στην διαδικασία της απομάκρυνσης από συνεργεία του Δήμου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 14-06-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**