



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 26-06-2013

Αριθμ. Απόφασης: 439 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **15/19-06-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 30 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
Μπόικος Αθανάσιος  
Μυστακίδης Παύλος  
Νεράντζης Βασίλειος

Αναστασιάδης Ηλίας  
Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Γκότσης Ηλίας  
Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
Δημητρίου Ευστράτιος  
Δήμου Ιωάννης  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Φωτιάδης Στέφανος

Θεοχάρης Μιχαήλ  
Ίντος Δημήτριος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6. Νιζάμης Δημήτριος, 7. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 8. Σαραντίδου Ερμούλη, 9. Σούζας Ζαχαρίας, 10. Στεργίου Νικόλαος, 11. Χασαπίδης Κων/νος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Δερμεντζής Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων-ενημέρωσης από τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Πρόεδρο, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Ηλίας, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κων/νος, Ίντος Δημήτριος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Μοσχολιός Ζωγράφος, δεδομένου ότι το θέμα σχετικά με την «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Νέα Δεδομένα», το οποίο το σύνολο της Αντιπολίτευσης έθεσε υπόψη του κ. Προέδρου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 15<sup>ης</sup> Συνεδρίασης, δεν εντάχθηκε σ' αυτή.

- Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπόικος Αθανάσιος, αφού διαπίστωσε ύστερα από σχετική ερώτηση, ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν θα συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση, αποχώρησε, τονίζοντας την εξοργιστική στάση της Δημοτικής Αρχής και ότι δεν θα συναινέσει με την φυσική του παρουσία, σ' αυτό.

- Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης από τον κ. Μυστακίδη Παύλο του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Χουρουζίδης Νικόλαος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή αιφνιδίως έφερε το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 34046/10-6-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 7-1-2013 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "Κ. Σαββίδης Ε.Δ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση συνεργείων μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν μια εβδομάδα μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου του έργου, εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 164/2013, 283/2013 & 366/2013 Α.Δ.Σ. η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013.

Το έργο σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς την τελευταία εβδομάδα διαστρώθηκε με ασφαλτικό υλικό ο ποδηλατόδρομος. Ωστόσο εξαιτίας επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες αποφασίστηκαν από την Δημοτική Αρχή κατά την εκτέλεση του έργου (και δεν είχαν αναλυτικά υπολογιστεί από την μελέτη), όπως η δημιουργία

σιντριβανιού στον χώρο της πλατείας Κρονίου και επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας, στο οποίο δεν έγινε παρέμβαση τα πλαίσια του έργου. Για όλες τις παραπάνω επιπρόσθετες εργασίες απαιτείται η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο το οποίο συστάθηκε πρόσφατα και συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 10/6/2013, γεγονός που επιφέρει πρόσθετη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου, σας ζητούμε εκ νέου την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 7 Ιουλίου 2013 »,

και σχετική συζήτηση,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

(βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία,  
όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 & 6 του Δ.Κ.Κ. 3463/2006)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά ένα (1) μήνα δηλαδή έως τις 7 Ιουλίου 2013, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά λόγω επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες αποφασίστηκαν από την Δημοτική Αρχή κατά την εκτέλεση του έργου (και δεν είχαν αναλυτικά υπολογιστεί από την μελέτη), όπως η δημιουργία σιντριβανιού στον χώρο της πλατείας Κρονίου και επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας, στο οποίο δεν έγινε παρέμβαση τα πλαίσια του έργου.

Για όλες τις παραπάνω επιπρόσθετες εργασίες απαιτείται η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο το οποίο συστάθηκε πρόσφατα και συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 10/6/2013, γεγονός που επιφέρει πρόσθετη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 28-06-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**