



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013

Αριθμ. Απόφασης: 486 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατριτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος  
 Νεράντζης Βασίλειος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής

Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12<sup>ο</sup> θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6<sup>ου</sup> θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12<sup>ου</sup> θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 40621/2-7-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την 555/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη", προϋπολογισμού δαπάνης 169.000,00 €. Στις 8/7/2010 υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση ποσού 135.405,50 € με ΦΠΑ με την ανάδοχο εταιρεία Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν τέσσερις (4) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 884/2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 07/02/2011.

Στις 22/12/2010 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, που είχε κατατεθεί στην υπηρεσία μας στις 8/10/2010. Παράλληλα κατατέθηκε και ο 3ος λογαριασμός του έργου (22/11/2010) ο οποίος ομοίως παρέμεινε απλήρωτος. Με την υπ' αριθμ. 201/2011 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου.

Κατόπιν της πληρωμής του 2ου και 3ου λογαριασμού του έργου, οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2012 και δόθηκε παράταση των εργασιών για 5 συνολικά μήνες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 272/2012 ΑΔΣ.

Στις 5/9/2012 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού, που είχε κατατεθεί στην υπηρεσία μας στις 27/6/2012 και εγκρίθηκε στις 4/7/2012. Με την υπ' αριθμ. 1749/2012 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου.

Κατόπιν της πληρωμής του 4ου λογαριασμού του έργου, ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες με παράταση των εργασιών έως 30/6/2013, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 232/2013 Α.Δ.Σ.

Ο ανάδοχος ζητά με την από 28/6/2013 αίτησή του, νέα παράταση για 1 μήνα για τους παρακάτω λόγους:

α) Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την προϊσταμένη αρχή, ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου, β) καθυστέρησε η ηλεκτροδότηση της πλατείας (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) με αποτέλεσμα να μην αρχίσουν άμεσα οι εργασίες κατόπιν της από 20239/5-4-2013 εντολής της υπηρεσίας και γ) οι πολλές βροχές του Ιουνίου δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών για τις ημέρες 4, 5, 11, 12, 13, 14 και 28/6.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη α) τους παραπάνω λόγους που επικαλείται για την παράταση ο ανάδοχος, β) το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου και γ) ότι έχει ολοκληρωθεί το 95% του φυσικού αντικειμένου του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου έως 30/7/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν χρειαστεί να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση »,

και σχετική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη" έως τις 30/07/2013, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 39629/28-6-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 18-07-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ. α. α.**

**ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ**