



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013

Αριθμ. Απόφασης: 488 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου:
 "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 40545/2-7-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

σας ενημερώνουμε ότι το έργο "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών" προϋπολογισμού 5.550.000,00 € που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "ΕΣΠΑ 2007-2013" εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ". Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου ο συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 02/07/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 του Ν. 3669/08 η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών μπορεί να παραταθεί.

Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μετά αίτημα του Αναδόχου, εξέτασε τα προσκομισθέντα στοιχεία και διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 104 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, διότι η αναγκαιότητα της παράτασης δεν προέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν, το αίτημα στάλθηκε για προέγκριση στην Διαχειριστική Αρχή η οποία με το υπ. αρ. 2 σχετικό ενέκρινε την παράταση και το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν συνημμένα:

1. το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου του θέματος, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν (μετεωρολογικά στοιχεία, αντίγραφα ημερολογίου, έγγραφα, εντολές κλπ.),

2. την εισήγηση των επιβλεπόντων και την Βεβαίωση – Διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 104 ημέρες,

3. καθώς και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Διαχειριστική Αρχή

και παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του αναμορφωμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 104 (εκατόν τέσσερις) ημέρες από τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου: "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών", κατά 104 (εκατόν τέσσερις) ημέρες από τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης, για τους λόγους όπως αυτοί διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 29825/27-5-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-07-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ. α. α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ