



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013

Αριθμ. Απόφασης: 580 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/22-08-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος
Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 30^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49342/6-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 7-1-2013 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "Κ. Σαββίδης Ε.Δ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση, συνεργειών μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν μια εβδομάδα μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου του έργου, εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 164/2013, 283/2013, 366/2013 & 439/2013 Α.Δ.Σ. η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 7 Ιουλίου 2013.

Το έργο σήμερα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του, ωστόσο εξαιτίας συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού (επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας και της οδού Κωστοπούλου όπου εμφανίστηκαν φθορές κατά την εκτέλεση του έργου), συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 30.697,59 ευρώ, ο οποίος εγκρίθηκε στις 29/7/2013 από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και εκκρεμεί η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, το οποίο συνεδριάζει στα τέλη Αυγούστου 2013.

Όλα τα παραπάνω επιφέρουν πρόσθετη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου, η οποία τοποθετείται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την έγκριση του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, σας ζητούμε εκ νέου την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 7 Οκτωβρίου 2013 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως τις 7 Οκτωβρίου 2013, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά εξαιτίας συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού (επισκευές-αποκαταστάσεις μεμονωμένων φθαρμένων πλακών στο παλαιό τμήμα πεζοδρομίου της οδού Μεραρχίας και της οδού Κωστοπούλου όπου εμφανίστηκαν φθορές κατά την εκτέλεση του έργου), συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 30.697,59 ευρώ, ο οποίος εγκρίθηκε στις 29/7/2013 από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και εκκρεμεί η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, το οποίο συνεδριάζει στα τέλη Αυγούστου 2013.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασιάδης Αντώνιος και Αναστασιάδης Ηλίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 30-08-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ