



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013

Αριθμ. Απόφασης: 582 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/22-08-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος
Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 30^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49906/8-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 283/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών", προϋπολογισμού 325.000,00,00€ ευρώ και συμβατικής δαπάνης 182.760,31 € (με Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

2. Με την 409/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΝΙΚΟΛΑΟ Ε. ΓΚΟΤΣΗ με τεκμαρτή έκπτωση 46,18%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 20/11/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 6 μήνες, έως τις 20/5/2013.

3. Με την 410/2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση των εργασιών έως τις 20/08/2013.

4. Με την 533/2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 49154/5-8-2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης κατά 15 ημέρες για τους κάτωθι λόγους:

Διότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου δεν μπορούν να γίνουν λόγω μη παραγωγής ασφαλικού μίγματος από τις μονάδες κατά την περίοδο του 15αύγουστου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχεται τον παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση, αφενός διότι το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγάλο (15 μέρες) και είναι προς όφελος του έργου, αφετέρου γιατί όντος μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υπολοίπων εργασιών και απομένουν μόνοι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου για 15 ημέρες, δηλ. έως τις 04/09/2013 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση εργασιών του έργου: "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή έως τις 04/09/2013, διότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου δεν μπορούν να γίνουν λόγω μη παραγωγής ασφαλτικού μίγματος από τις μονάδες κατά την περίοδο του 15αύγουστου, λόγοι που αποδέχεται η Δ.Τ.Υ. του Δήμου, αφενός γιατί το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγάλο (15 μέρες) και είναι προς όφελος του έργου, αφετέρου γιατί όντως μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υπολοίπων εργασιών και απομένουν μόνο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Ηλίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 30-08-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ