



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 11-09-2013

Αριθμ. Απόφασης: 615 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **20/05-09-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 30 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Νιζάμης Δημήτριος

Δημητρίου Ευστράτιος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα

Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος

Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Αγοραστός Αγοραστός, 3. Αναστασιάδης Αντώνιος, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 6. Δήμου Ιωάννης, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 9. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 10. Νεραντζής Βασίλειος, 11. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσα ήταν μόνο η κ. Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 8<sup>ο</sup> θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 2<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2<sup>ου</sup> θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4<sup>ου</sup> και μετά από ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα και Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 56306/3-9-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια της εργολαβίας για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Σκουτάρεως" προβλέπεται μεταξύ άλλων η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς που δημιουργείται στην εν λόγω πλατεία. Προκειμένου να ληφθούν υπ' όψιν οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή των παιδικών χαρών η υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και θα ακολουθήσει η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Σερρών.

Η εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 15-7-2013. Με την υπ' αριθμ. 41134/4-7-2013 εμπρόθεσμη αίτηση ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης κατά ένα μήνα από την ημερομηνία εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Εν αναμονή των σχετικών εγκρίσεων παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Σκουτάρεως" κατά πέντε (5) μήνες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 15-12-2013 »,

και σχετική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ

Σκουτάρεως για πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 15-12-2013, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 12-09-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**