



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2013

Αριθμ. Απόφασης: 670 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου:  
 «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10<sup>η</sup> του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **20:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **24/04-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **34** δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία,  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος

Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αγοραστός Αγοραστός, 3. Αναστασιάδης Αντώνιος, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Νεράντζης Βασίλειος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Αλεπάκης Γεώργιος, Αμανατίδης Ευριπίδης, Γασπαρίδης Δημήτριος, Γρέβιος Στέργιος Δεμερτζής Θωμάς, Πολατίδου Γεσθημανή, Τούτκος Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Στα θέματα 14<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup> και 18<sup>ο</sup> προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δινάκης Κων/νος.
- Το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε πρώτο.
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 21<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65837/7-10-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

σας ενημερώνουμε ότι το έργο «**Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών**» προϋπολογισμού **5.550.000,00€** που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «**ΕΣΠΑ 2007-2013**» εκτελείται από την εταιρεία «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ**». Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου ο συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 02/07/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 του Ν 3669/08 η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών μπορεί να παραταθεί.

Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 104 ημερολογιακές ημέρες, η οποία εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η προθεσμία αυτής λήγει στις 14/10/2013.

Στις 13/09/2013 ο Ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση και αφού εξετάστηκαν τα προσκομισθέντα στοιχεία η Υπηρεσία διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 78 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, διότι η αναγκαιότητα της παράτασης δεν προέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η Διαχειριστική Αρχή με το υπ. αρ. 2 σχετικό συμφώνησε με την παράταση και το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν συνημμένα:

1. το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου του θέματος, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν(αντίγραφα ημερολογίου, έγγραφα, εντολές κλπ.),
2. την εισήγηση των επιβλεπόντων και την Βεβαίωση – Διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 78 ημέρες, (έως 31/12/2013),
3. καθώς και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Διαχειριστική Αρχή, και παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του αναμορφωμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 78 ημέρες από την λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας περαίωσης.(Δηλαδή έως τις 31/12/2013) >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αρ. 60056/13-9-2013 αίτημα του Αναδόχου
2. Το υπ' αρ. 64339/02-10-2013 έγγραφο της Διαχειριστικής αρχής (σύμφωνη γνώμη)
3. Τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή της Τ.Υ.Δ.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/08, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης **5.550.000,00 €**, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία «**ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΤΕ**», με ποσοστό έκπτωσης 46,27 %, βάσει της αριθμ. 341/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, **κατά 78 ημέρες από την λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι έως την 31/12/2013.**

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 15-10-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**