



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013

Αριθμ. Απόφασης: 813 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού (equipment) στο πλαίσιο του έργου EASYTRIP: GR – BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **30/21-11-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή
 Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη

Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Νεράντζης Βασίλειος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Με την σύμφωνη του Σώματος, το 16^ο θέμα συζητήθηκε ως 1^ο, το 13^ο ως 2^ο και το 22^ο ως 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος, επανήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος.
- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρναούτογλου Φωτεινή και Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 9^{ου} θέματος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία και Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} ρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 74911/19-11-2013 εισήγηση του Τμ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

- Με τη με αριθ. 993/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο έργο “EASY TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS” με την υποχρέωση να αναλάβει όλη την ευθύνη για την τήρηση της σύμβασης και την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου.
- Με την από 30.1.2012 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου
- Με την από 17.2.2012 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και του Επικεφαλής Εταίρου περιγράφονται οι όροι της Χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- Με τη με αριθ. 162/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ύψους 73.455,00 € από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013” (62.436,75 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 11.018,25 € από Εθνική Συμμετοχή)

- Με τη με αριθ. 251/13 ΑΔΣ εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου << EASY TRIP >>.
- Με τη με αριθ. 103/13 ΑΟΕ ψηφίστηκε η πίστωση ποσού 45.000€ σε βάρος του ΚΑ 10.7135.009
- Με τη με αριθμ. 235/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 31/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. προϋπολογισμού 45.000,00 € και η δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης -πρόχειρος διαγωνισμός και συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών
- Με τη με αριθ. 37144/20-06-2013 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού
- Με τη με αριθ. 41656/05-07-2013 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Πρόχειρου Διαγωνισμού με ανάδοχο την εταιρεία AMCO ABEE
- Με τη με αριθ. 248/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας
- Μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου υπογράφηκε η με αριθμ. σύμβαση 43712/17-07-13.
- Με το από 30/10/13 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλής εταίρου του έργου κοινοποιήθηκε η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι 14/2/2014.
- Με τη με α.π. 72715/06-11-13 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασής του.
- Την από 19-11-13 γνωμοδότηση της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 235/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την μετάθεση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης της προμήθειας
- Το με α.π. 75160/19-11-13 ηλεκτρονικό μήνυμα περί της σύμφωνης γνώμης του αναδόχου επί της ανωτέρω γνωμοδότησης

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης αναφέρονται η διάρκεια και οι προθεσμίες υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων της. Κατά την πορεία του έργου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία οριστικοποίησης της χωροθέτησης του εξοπλισμού, η οποία αποτελεί μέρος της μελέτης εφαρμογής και προϋπόθεση για τη μετέπειτα προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Παράλληλα ενημερώθηκε επανειλημμένα ο συντονιστής του έργου (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών) ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης. Σύμφωνα με τις από 30/10/13 οδηγίες του συντονιστή του έργου, ο ανάδοχος αιτήθηκε με το με α.π. 72715/06-11-13 έγγραφό του την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασής του.

Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή του Δήμου Σερρών. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων του συντονιστή του έργου προς όλους τους εταίρους του που έχουν αντίστοιχες συμβάσεις, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του αναδόχου είναι επιβεβλημένη για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του έργου, αφορά μετάθεση εσωτερικών προθεσμιών και παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς να αλλοιώνει τη συνολική αμοιβή. Δεδομένου όμως ότι το έργο ολοκληρώνεται στις 14/02/2014 και δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνολικής παράτασης της διάρκειας ολοκλήρωσής του, οι

οδηγίες του συντονιστή εταίρου είναι να παραταθούν οι συμβάσεις των αναδόχων μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι την 14^η Φεβρουαρίου 2014.

Για τη συγκεκριμένη σύμβαση δεν είναι δυνατή η ακριβής μετάθεση των εσωτερικών προθεσμιών λόγω απαιτήσεων εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες (μη διαχειρίσιμων χρονικών περιθωρίων). Για το λόγο αυτό προτείνεται η παράταση της σύμβασης μέχρι 14/02/2014 ενώ επιβάλλεται ολοκλήρωση των σταδίων (μελέτη εφαρμογής, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, παραμετροποίηση λογισμικού, εκπαίδευση) το αργότερο μέχρι 10/01/14 ώστε να υπάρξει πιλοτική λειτουργία του συστήματος και να παραληφθεί από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος, ήτοι την ολοκλήρωση όλων των σταδίων πλην της πιλοτικής λειτουργίας μέχρι 10/01/14 και την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης μέχρι 14/02/2014 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α) την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EASYTRIP: GR – BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, ήτοι την ολοκλήρωση όλων των σταδίων πλην της πιλοτικής λειτουργίας, μέχρι 10/01/2014 και

β) την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης μέχρι 14/02/2014.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-12-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ