



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013
Αριθμ. Απόφασης: 834 / 2013**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **30/21-11-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **35** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος

Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δήμου Ιωάννης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Νεράντζης Βασίλειος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Με την σύμφωνη του Σώματος, το 16^ο συζητήθηκε ως 1^ο, το 13^ο ως 2^ο και το 22^ο ως 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καπιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος, επανήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 4^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαδοπούλου Φωτεινή, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά την διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρναούτογλου Φωτεινή και Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία και Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου}ρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 73884/13-11-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι με την αριθμ. 785/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς», προϋπολογισμού 35.000,00 € και με την αριθμ. 347/2011 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξής του.

Το έργο εκτελείται με εργολαβία από τον κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε.Δ.Ε. με εργολαβία βάσει της αριθμ. 186/2012 Α.Ο.Ε. Η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Σερρών υπεγράφη στις 28-06-2012 και λήγει στις 28-09-2012.

Με την αριθμ. 668/2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2012.

Με την αριθ. 234/13 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-8-2013.

Με την αριθμ. πρωτ. 54410/28-8-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2013 για τους λόγους που αναφέρεται με την παρούσα αίτηση.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί τις παραπάνω αιτιάσεις του αναδόχου βάσιμες και συναινεί στη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2013.

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2013>>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς», το οποίο εκτελείται με εργολαβία από τον κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε.Δ.Ε. βάσει της αριθμ. 186/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι 31-12-2013, ύστερα από υπ' αριθμ. 54410/28-8-2013 αίτηση του αναδόχου, καθότι δεν διευθετήθηκε το αίτημά του προς το Δασαρχείο Σερρών σχετικά με κοπή δένδρων εντός του ρέματος για την άρτια και σωστή ολοκλήρωση της εργολαβίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28-11-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ