



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 32 / 18-12-2013

Αριθμ. Απόφασης: 893 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στην περιοχή Αγ. Ιωάννη".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Δρίγκα Χρυσούλα, 5. Νιζάμης Δημήτριος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 13ου.
- Χασαπίδης Κων/νος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος.
- Αρναούτογλου Φωτεινή και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησαν κατά την έναρξη συζήτησης του 23ου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 80514/17-12-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την αριθ. 573/06 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η αριθ. 40/2006 μελέτη του έργου: "Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στην περιοχή Αγ. Ιωάννη", προϋπολογισμού 39.000,00 € και με την 389/06 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανωτέρω έργου.

Με την αριθ. 476/06 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Π. ΘΕΟΧΑΡΗ που πρόσφερε έκπτωση 32,33%.

Το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου υπεγράφη στις 7-11-2006 και είχε προθεσμία περαίωσης των εργασιών τρεις (3) μήνες. Λόγω όμως διαφωνιών της τότε Διοικήσεως του Δήμου, το έργο δεν εκτελέστηκε.

Η τότε Δημοτική αρχή με την υπ' αριθ. 63/2010 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής ανέθεσε εκπόνηση μελέτης "Ανέγερση αίθουσας συνάθροισης κοινού στον Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού 16.307,40 € στην μελετητική ομάδα Ναταλία Χρυσικού, Κουκνάκο Κυριάκο, Γρηγοριάδη Βασίλειο.

Με την αριθ. 797/2010 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η παραλαβή της ανωτέρω μελέτης.

Κατόπιν προφορικής εντολής του Δημάρχου για την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ. πρωτ. 79756/12-12-2013 αίτηση με την οποία ζητά την συνέχιση του έργου για το 2014 και την χορήγηση τρίμηνης παράτασης για την αποπεράτωση του έργου.

Η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη στην συνέχιση για το 2014 και την τρίμηνη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Επί πλέον σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 201/13 Α.Ο.Ε. ψηφίστηκε (διατέθηκε) πίστωση για το έτος 2013 ποσού 25.180,58 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.701.

Παρακαλούμε, λοιπόν, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της συνέχισης του ανωτέρω έργου για το έτος 2014 και την χορήγηση της τρίμηνης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνέχιση για το έτος 2014 του έργου: "Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στην περιοχή Αγ. Ιωάννη", καθώς και την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου για 3 μήνες, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 79756/12-12-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 24-12-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ. α. α.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ