



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014

Αριθμ. Απόφασης: 110 / 2014

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 "Έργασίες οδοστρωσίας έτους 2013".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 5<sup>η</sup> του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **4/30-01-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος

Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νεράντζης Βασίλειος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δήμου Ιωάννης, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος, Γρέβιος Στέργιος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 11<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε πρώτο, το 16<sup>ο</sup> δεύτερο, το 1<sup>ο</sup> τρίτο και το 10<sup>ο</sup> μετά την ολοκλήρωση του 2<sup>ου</sup>.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

• Αγοραστός Αγοραστός και Χράπας Παντελής, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Αρναούτογλου Φωτεινή, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:30**.

• Κατά τη συνεδρίαση της **6<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2014, παρόντες** ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

Αναστασιάδης Αντώνιος, Γαλάνης Στέργιος, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Δημητρίου Ευστράτιος, Δινάκης Κων/νος, Δρίγκα Χρυσούλα, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ίντος Δημήτριος, Καλαϊτζίδης Βασίλειος, Μερετούδης Δημήτριος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Μυστακίδης Παύλος, Νιζάμης Δημήτριος, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Στεργίου Νικόλαος, Φωτιάδης Στέφανος, Χασαπίδης Κων/νος, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και Χράπας Παντελής.

• Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 23<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3456/21-1-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη

α) Το με αρ. πρωτ. 44873/22-07-2013 συμφωνητικό του έργου "Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013" ύψους 163.393,91 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

β) Την με αρ. πρωτ. 3380/21-01-2014 αίτηση του αναδόχου για 1η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών.

γ) Το γεγονός ότι κάποιες εργασίες επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και από τα κυκλοφοριακά δεδομένα

δ) Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο:  
Την έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών (έως τις 21-03-2014) του έργου "Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013" χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά δύο μήνες από την ημερομηνία περαίωσης του βάσει αρχικού χρονοδιαγράμματος »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως τις 21-03-2014, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι κάποιες εργασίες επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και από τα κυκλοφοριακά δεδομένα.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δημήτριος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 14-02-2014**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**