



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 27-08-2014

Αριθμ. Απόφασης: 533 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. **16/25-08-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ίντος Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Αραμπατζής Θεόδωρος

Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος

Σαραντίδου Ερμοφύλη

Γάτσιος Αθανάσιος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Στεργίου Νικόλαος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Δημητρίου Ευστράτιος

Δήμου Ιωάννης

Χασαπίδης Κων/νος

Δούκας Γεώργιος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Δρίγκα Χρυσούλα

Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 3. Αγοραστός Αγοραστός, 4. Αναστασιάδης Αντώνιος, 5. Αρναούτογλου Φωτεινή, 6. Βαλτσάνης Δημήτριος, 7. Γιαννακίδης Δημήτριος, 8. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 9. Θεοχάρης Μιχαήλ, 10. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 11. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 12. Νεράντζης Βασίλειος, 13. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 14. Σούζας Ζαχαρίας, 15. Φωτιάδης Στέφανος, 16. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, **ύστερα από την, ομόφωνα, σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
 - Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5^{ου} θέματος.
 - Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 44915/13-8-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι στις 10-6-2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών" με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης τους έξι (6) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 9-12-2013.

Με την υπ' αριθμ. 892/2013 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση με προθεσμία περαίωσης του έργου στις 30-7-2014.

Κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα που καθιστούν απαραίτητη την παράταση προθεσμίας περαίωσης:

- Κατασκευαστικές δυσκολίες στην διαμόρφωση του πρανούς στον ΚΧ4 επιφέροντας αντίστοιχες χρονικές καθυστερήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην β) σχ. αίτηση του Αναδόχου.
- Αίτημα πρόσβασης από παρακείμενο στον ΚΧ4 ιδιοκτήτη οικοπέδου. Το παραπάνω ζήτημα επιφέρει αλλαγές τόσο στην μελέτη εφαρμογής όσο και στην οικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού του έργου, γίνεται δε σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ, που αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Συνέπεια αυτού και δεδομένου της μορφολογίας του συγκεκριμένου τμήματος της ανάπλασης (ΚΧ4), ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργασιών προτού δοθεί οριστική λύση στο συγκεκριμένο αίτημα.

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά 2 μήνες από την έγγραφη ενημέρωσή του σχετικά με την μελέτη εφαρμογής. Εκτιμάται ότι έως μέσα Σεπτεμβρίου θα οριστικοποιηθεί η μελέτη εφαρμογής με τις όποιες πιθανές τροποποιήσεις.

Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Εν αναμονή όλων των παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών" κατά τρεις και μισό (3,5) μήνες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 15-11-2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014

"Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων".

Το παραπάνω έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών" για τρεις και μισό (3,5) μήνες, δηλ. έως τις 15-11-2014 "με αναθεώρηση", διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 39817/16-7-2014 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 03-09-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ