



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014
 Αριθμ. Απόφασης: 607 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις **15/10/2014**, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΛΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **23^η** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/17-09-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Μεγαλομούστακας Αναστάσιος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Σούζας Ζαχαρίας
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλίκογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ηλιοπούλου Σταλακτή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Δερμεντζής Δημήτριος, Τούτκας Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καρπουχτής Κωνσταντίνος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Ηλίας, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00.**
- Κατά τη συνεδρίαση της **24^{ης} Σεπτεμβρίου 2014 απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος και παρόντες** ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

Αραμπατζής Θεόδωρος, Γαλάνης Στέργιος, Γάτσιος Αθανάσιος, Γάτσιος Ιωάννης, Γεωργούλα Σουλτάνα, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Χρήστος, Δούκας Γεώργιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Καρύδας Νικόλαος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μυστακίδης Παύλος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Ραμπότας Ευθύμιος, Τερζής Βασίλειος, Τσαλίκογλου Δημήτριος, Χαρίτος Χρήστος, Χασαπίδης Κωνσταντίνος και Χράπας Παντελής.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλα Σουλτάνα, Δούκας Γεώργιος και Τσαλίκογλου Δημήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 47^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 47^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από:

α) την υπ' αριθμ. 50284/16-9-2014 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Στις 11-9-2014 ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με το υπ αριθμ. πρωτ. 49290/11-9-2014 έγγραφό του ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου **κατά 30 (τριάντα) ημέρες διότι το εργοστάσιο κατασκευής της προμηθεύτριας εταιρείας του καλύμματος της πισίνας παρέμεινε κλειστό από 1/8/-31/8/ λόγω θερινών διακοπών.**

Β) Στις 11-9-2014 η αρμόδια επιτροπή αφού αξιολόγησε το λόγο που επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής γνωμοδοτεί <<Για την μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου **έως και τις 15-10-2014** σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ >>

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σας υποβάλλουμε:

- 1) Την υπ αριθ. πρωτ. 49290/11-9-2014 αίτηση του κ. Τσιλιακούδη Χαράλαμπου
- 2) Την από 11-9-2014 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 της αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ – 185 Β') «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» >>.

β) την από **11-9-2014** γνωμοδότηση της επιτροπής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου», που έχει ως εξής:

<< Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, που συγκροτήθηκε με την 5/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης **«ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»**, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

Τα Τακτικά Μέλη Επιτροπής :

1. ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παρακάτω :

- 1) Την 144/2013 μελέτη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών
- 2) Την υπ αριθμ **29173/27-05-2014** διακήρυξη του Δημάρχου
- 3) Το από 11-06-2014 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το υπ αριθμ 36549/27-06-2014 έγγραφο του δήμου

4) Την 39328/14-7-2014 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης αποτελέσματος με την οποία εγκρίνεται και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

5) Στις 15-7-2014 υπεγράφη η αριθμ. πρωτ. 39679 **ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια του ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ** μεταξύ του Δήμου Σερρών και του ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι 15-9-2014.

Με το αριθμ. πρωτ. 49290/11-9-2014 έγγραφο ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης για του **ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**, έως και **40** ημέρες.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο ο λόγος καθυστέρησης οφείλεται στο γεγονός ότι, υπάρχει πρόβλημα παράδοσης λόγω του ότι το εργοστάσιο κατασκευής της προμηθευτικής εταιρίας του καλύμματος της πισίνας παρέμεινε κλειστό από 1-8 έως και τις 31-8 λόγω θερινών διακοπών.

Τα μέλη της επιτροπής αφού αξιολόγησαν τους λόγους που επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, **δέχεται** την μετάθεση χρόνου παράδοσης του **ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ** έως και τις **15/10/2014**, σε διαφορετική περίπτωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

α) την από **11-9-2014** γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Διαγωνισμού για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»**.

β) την **μετάθεση**, βάσει του άρθρου 27, παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, χρόνου παράδοσης της **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»**, που εκτελείται βάσει της αριθμ. σύμβασης 39679/15-07-2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και του κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, έως και τις **15/10/2014**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Θεόδωρος Μηλίδης, Καλώτα Παναγιώτα, Μοσχολιός Ζωγράφος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 6-10-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ