



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014

Αριθμ. Απόφασης: 822 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 26/27-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)	Καρύδας Νικόλαος
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	Μηλίδης Θεόδωρος
Αραμπατζής Θεόδωρος	
Γαλάνης Στέργιος	Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
Γάτσιος Αθανάσιος	Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης	Ραμπότας Ευθύμιος
Γεωργούλα Σουλτάνα	
Γιαννακίδης Δημήτριος	Στεργίου Νικόλαος
	Τερζής Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	Τσαλικογλου Δημήτριος
Γρηγοριάδης Χρήστος	Φωτιάδης Στέφανος
Δούκας Γεώργιος	Χαρίτος Χρήστος
Δρίγκα Χρυσούλα	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
	Χράπας Παντελής

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γκότσης Ηλίας, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Καδής Γεώργιος, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Μεγαλομύστακας Αναστάσιος, 6. Μοσχολιός Ζωγράφος, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ. Τούτκας Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χράπας Παντελής, αποχώρησε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 19^{ου} θέματος και προσήλθε μετά την ολοκλήρωση του 28^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 63858/26-11-2014 εισήγηση του Τμ. Η/Μ Έργων του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

- α) Το με αρ. πρωτ. 42795/30-7-2014 συμφωνητικό του έργου "Ολοκλήρωση πάρκου Σκουτάρεως" ύψους 19.311,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με ημερομηνία περαίωσης 30/11/2014.
- β) Την με αρ. πρωτ. 62922/21-11-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών.
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 55723/14-10-2014 έγγραφο του αναδόχου που αφορά την ανάγκη κατασκευής αντλιοστασίου άρδευσης.
- δ) Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

Προτείνουμε :

Την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου "Ολοκλήρωση πάρκου Σκουτάρεως" χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ Β. Κυπαρίσσης & Σια ΕΤΕ – Ν. Σμυρίδης κατά δύο μήνες δηλαδή έως τις 31/1/2015 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Ολοκλήρωση πάρκου Σκουτάρεως" κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως τις 31-01-2015, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά έγγραφα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17-12-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ