



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015

Αριθμ. Απόφασης: 193 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στη Τ.Κ. Χριστός".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18^η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 6/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Καδής Γεώργιος

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Καλώτα Παναγιώτα

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Μεγαλομύστακας Αναστάσιος

Μερετούδης Δημήτριος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Σούζας Ζαχαρίας

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 4. Μηλίδης Θεόδωρος, 5. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
 - Χρυσανθίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Καλώτα Παναγιώτα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Καδής Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πριν το 17^ο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 7835/20-2-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι με την αριθμ. 762/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στη Τ.Κ. Χριστός», προϋπολογισμού 25.000,00 € και με την αριθμ. 210/2014 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξής του.

Το έργο εκτελείται με εργολαβία από την κ. ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ με εργολαβία βάσει της αριθμ. 417/2014 Α.Ο.Ε. Η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Σερρών υπεγράφη στις 17-11-2014 και λήγει στις 16-02-2015.

Με την αριθμ. πρωτ. 5701/09-02-2015 αίτησή της, η ανάδοχος ζητά τεσσεράμισι (4,5) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2015 για τους λόγους που αναφέρονται με την παρούσα αίτηση και πιο συγκεκριμένα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σύμφωνα με το μετεωρολογικό ιστορικό για τον μήνα Νοέμβριο από τις 17-11-2014, (ημέρα υπογραφής της σύμβασης), είχαμε εννέα μέρες βροχή, τον Δεκέμβριο είχαμε δεκαέξι μέρες βροχή – καταιγίδα, τον Ιανουάριο 2015 είχαμε δέκα μέρες βροχή – καταιγίδα και τον Φεβρουάριο 2015 και μέχρι τις 16-02-2015 (που έληγε η σύμβαση) είχαμε έξι μέρες βροχή – καταιγίδα. Συνολικά είχαμε σαρανταμία (41) μέρες βροχές – καταιγίδες με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μας θεωρεί την παραπάνω αιτίαση της αναδόχου βάσιμη και συναινεί στη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για σαρανταμία (41) μέρες, μέχρι την 29-03-2015.

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29-03-2015 >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στη Τ.Κ. Χριστός», προϋπολογισμού 25.000,00 €, που εκτελείται με την αρ. 417/2014 ΑΟΕ με εργολαβία από την κα ΠΑΤΣΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, μέχρι **29-03-2015**, καθότι είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, που σύμφωνα με το μετεωρολογικό ιστορικό για τον μήνα Νοέμβριο από τις 17-11-2014, (ημέρα υπογραφής της σύμβασης), είχαμε εννέα μέρες βροχή, τον Δεκέμβριο είχαμε δεκαέξι μέρες βροχή – καταιγίδα, τον Ιανουάριο 2015 είχαμε δέκα μέρες βροχή – καταιγίδα και τον Φεβρουάριο 2015 και μέχρι τις 16-02-2015 (που έληγε η σύμβαση) είχαμε έξι μέρες βροχή – καταιγίδα, συνολικά είχαμε σαρανταμία (41) μέρες βροχές – καταιγίδες με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 24-03-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κ.Α.Α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ