



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 17 / 26-08-2015

Αριθμ. Απόφασης: 520 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης, έως 30/9/2015, υλικών για την προμήθεια οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοιχτών χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **17/20-08-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Μεγαλομύστακας Αναστάσιος, 6. Μοσχολιός Ζωγράφος, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Χαρίτος Χρήστος, 9. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από:

α) την υπ' αριθμ. 38963/13-8-2015 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με τις παρ.1 και 5 του άρθρου 27 "Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών" ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β'): "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης":

"1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

Κατόπιν της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-06-2015) δεν είναι δυνατόν να διακινούνται εμβάσματα στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι εισαγωγές προϊόντων.

Κατ' επέκταση ο προμηθευτής εταιρεία "TREE COMPANY CORPORATION" για την προμήθεια οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης "βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοιχτών χώρων στο δήμο Σερρών" προϋπολογισθείσας αξίας 16.482,00 € με ΦΠΑ και 13.400,00 χωρίς ΦΠΑ, κατέθεσε πρώτη αίτηση με αριθμ. πρωτ. 38745/12-08-2015 για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και δύναται να κάνει χρήση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, (απόφαση κατακύρωσης Ο.Ε. αριθμ. 172/2015) η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 465/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου και δόθηκε δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι 19-8-2015.

Επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί για εμβάσματα στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι εισαγωγές προϊόντων, ο προμηθευτής

κατέθεσε δεύτερη αίτηση με αριθμ. πρωτ. 38745/12-8-2015 για μετάθεση χρόνου παράδοσης έως τις 30-09-2015.

Η αίτηση κατατέθηκε πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και είναι εμπρόθεσμη.

Για τον ίδιο λόγο συντάχθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών η οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης έως 30/09/2015.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει κατά τα ανωτέρω για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 30/09/2015 » και

β) το από 13-8-2015 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 16.482 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ 13.400 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 7282//18-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών την 13η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη έτους 2015 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 7/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Αγγελόπουλος Σωτήρης, Δημοτικός Υπάλληλος
2. Πουρπούρης Χρήστος, Δημοτικός Υπάλληλος.
3. Ιανίδης Νικόλαος, Δημοτικός Υπάλληλος.

προκειμένου να γνωμοδοτήσει υπέρ της δεύτερης μετάθεσης ή όχι του χρόνου παράδοσης των υλικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 16.482 € ΜΕ ΦΠΑ.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 38745/12-8-2015 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας "TREE COMPANY CORPORATION", στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
2. Το άρθρο 27 παρ. 5 "Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών" της ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β'): "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-06-2015), σύμφωνα με την οποία δεν διακινούνται εμβάσματα με το εξωτερικό.
4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης των υλικών στον συμβατικό χρόνο ήτοι μέχρι 19/8/2015.

Για τους παραπάνω λόγους γίνεται αποδεκτή η αίτηση της εταιρείας "TREE COMPANY CORPORATION" και παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης έως της 30-09-2015.

Το πρακτικό θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, την δεύτερη μετάθεση χρόνου παράδοσης έως 30/09/2015, υλικών για την προμήθεια οργάνων μετρήσεων εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοιχτών χώρων στο Δήμο Σερρών", για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 27-08-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ